

STAVEBNÝ DENNÍK

stavby *Kováčková a ČOV*
LC H



Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
tel./fax: 732 28 78

30131



8 586014 172688

Analýza a COV - Krasovce

Číslo:

Pracovníci - 6
 Popis práce - Narušení vrchní části štátním IPH
 - výkop ryhy na trase A2-L
 - posílení ryhy částí m. p. 10-11
 - 10-12, pod potrubím
 - montáž potrubí DN 300 terug
 - obšyp potrubí
 - obšyp ryhy štátním
 - hutnění ryhy
 - odstranění přebytečného
 - upravení terenu
 - kontrola 302P a OPP
 - geodetické zameranie
 - povrch štátního štátního 0-12, 1-32, 4-8

OK

Pracovníci - 6
 Popis práce - Narušení vrchní části štátním IPH
 - výkop ryhy na trase A2-L
 - posílení ryhy
 - 10-12, pod potrubím štátním 4-8
 - montáž potrubí terug DN 300
 - obšyp, obšyp obšyp potrubí materiálem
 - odstranění přebytečného
 - obšyp ryhy štátním štátním a upravení terenu

OK

Sanatoria a COV drevovce

005353

Datum

Teplota - zamrzavene - 4 - 2 °C
 - voda - 4 °C - 16 °C

29.1.2011

- pracovníci - 6
 - mechanismy - Fiat Hikachi - 1, Tatra 815 - 1, Mercedes-Benz - 1, Autocentra - 1, UVC - 1,
 - práce - Narušenie vrchné části ryby Lladivom
 - výkop ryby frasa A-2-2
 - pečení ryby
 - ložko pod potrubie, montáž potrubie
 DN - 300 mm
 - odstranenie puzenia a výsyp potrubie
 - montáž cesty 0-31
 - geodetické práce
 - výsyp potrubie a výsyp ryby
 - kontrola dochovania 302P a 07P

Chc

Teplota - zamrzavene - 4 - 0 °C
 - voda - 4 °C - 16 °C

1.2.2011

- pracovníci - 6
 - mechanismy - Fiat Hikachi - 1, Tatra 815 - 1, Mercedes-Benz - 1, Autocentra - 1, UVC - 1,
 - práce - Narušenie vrchné části Lladivom IPH
 - ložko pod potrubie
 - osadenie puzenia a rary D300 mm
 - výsyp potrubie a výsyp
 - demontáž puzenia
 - výsyp ryby a kútny
 - úprava potrubí ryby drvením de-
 manovom frasa 0-32

Chc

Posypavanie chvostu a kútny frasa 0-32
 a úprava terenu na frasi A-1-1

Kanalizácie a ČOV Lvaľovce

Dátum

Počasie - dážď - 6 - 1°C

2.2.2011

Prac. data - 6³⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1, Tatra 815 - 1, UVC - 1, Mercedes - 1, Autocam - 1

Prac. práce - Ugrazdenie vrchnej časti hladinového IPH

- kopanie ryhy hĺbky 2,5 m a šírky 1 m

- osadenie puzera

- osadenie sanitačných rúr D 300 keru

- demontáž puzera

- osadenie sanitačnej sietky p 82

- osyp potrubia a sanitačnej sietky osypovým materiálom

- osyp ryhy a hutnenie

- vyvoz predtlačnej sečky



Počasie - dážď - 4 - 2°C

3.2.2011

Prac. data - 6³⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1, Mercedes Actros - 1, Autocam - 1, UVC - 1, Tatra - 1

Prac. práce - narušenie vrchnej časti ryhy pneu-matovým hladinovým IPH

- kopanie ryhy hĺbky 2,5 m a šírky 1 m a osadenie puzera

- uloženie sanitačných rúr D 300 na štrlove lôžko

- osyp potrubia drveným laminátom

- osyp ryhy a hutnenie

- uprava povrchu ryhy drveným laminátom frakcie 0-32



Sanácia a COV dvalovce

Počasia - zamrznene snež - 6-1°C

4.2. 2011

Prac. doba - 6³⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 2, UNC-2, Autostar-2,
Tatra 815-2, Mercedes Aeras-2,

Popis prac - narušenie vrchnej časti pneumatickým
kladivom 1PH

- lopatie ryhy pre uloženie potrubia
- osadenie potrubia a vývoz preby-
točnej zeminy
- montáž sanalizačných rur
- demontáž potrubia a odsyp
rur dreveným laminátom
- odsyp ryhy odsypovým materiálom
a hutnenie
- úprava povrchu ryhy a vývoz
prebytočného materiálu

[Signature]

Počasia - zamrznene - 7-2°C

5.2. 2011

Prac. doba - 6³⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Tatra 815-2, Fiat Hitachi-2,
Mercedes Aeras-2, UNC-2

Popis prac - Narušenie vrchnej časti (zamrznutý)
ryhy pneumatickým kladivom

- lopatie ryhy hĺbky 2,5 m a
šírky 1 m
- montáž potrubia
- montáž sanalizačných rur D-300
- osadenie sáčkov č. 83
- od demontáž potrubia
- odsyp rur odsypovým materiálom
- odsyp sáčkov
- vývoz prebytočnej zeminy a hutnenie
- úprava povrchu ryhy dreveným
laminátom

[Signature]

Kanalizácia a čv Kvačovice

Počasie - dážď - $-5-0^{\circ}\text{C}$

8.2.2011

Prac. doba - 6³⁰ - 14³⁰

9.2.2011

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 2, Tatra 815 - 1,
 UVC - 1, Mercedes Aerio - 1,
 Autožiar - 1,

Popis prác - narušenie vrchnej časti zeminy prev.
 matčným hladkom 17H

- montáž puzdra
- strižovanie a zampravanie 1022
- osadenie kanalizačnej rúr DN-300
- sortuq.
- demontáž puzdra
- ošyp rúr osadypovým materiálom
- zasyp ryhy a hutnenie
- vývoz prebytočného materiálu, hutnenie
- úprava povrchu ryhy drevným kameňom
- hladkosť 0-32.

[Signature]

Počasie - dážď - $-4+10^{\circ}\text{C}$

10.2.2011

Prac. doba - 6³⁰ - 14³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Tatra 815 - 1, Fiat Hitachi - 1,
 Autožiar - 1, Mercedes Aerio - 1,
 UVC - 1.

Popis prác - kopanie ryhy hĺbky 2,5 m a
 šírky 1m.

- osadenie puzdra a uloženie kanál.
- rúr na strižove 1022
- demontáž puzdra, ošyp potrubia
- a zasyp ryhy ošypovým materiálom
- vývoz prebytočnej zeminy a úprava
- povrchu ryhy drevným kameňom
- hladkosť 0-32

[Signature]

Kanalizácia a ČOV Kvašovce

Dátum

Teplota - zamrzánie - $4 + 1^{\circ}\text{C}$

11.2.2011

Prac. doba - 6³⁰ - 14³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Tatra 815 - 1st, Autožeriav - 1st, VUC - 1st,
 Fiat Hitachi - 1st, Mercedes Aeris - 1st
 Miteh Sisch vyhlápač - 1st.

Popis prác - narušenie vrchnej vrstvy zeminy
 pneumatickým štadiom
 - stroj na doplnenie ryhy hĺbky 1,5 m
 a šírky 1 m
 - osadenie paženia
 - osadenie rur DN-300 na upravené
 štadiom
 - osadenie kanalizačnej sietky č. 84
 - ošyp kanalizačnej rúry a sietky
 ošypovým materiálom
 - zasyp ryhy a hutnenie
 - uprava ryhy drveným štadiom


Teplota - počasie - $2 + 2^{\circ}\text{C}$

12.2.2011

Prac. doba - 7³⁰ - 16³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1st, Tatra 815 - 1st,
 Mercedes Aeris - 1st, VUC - 1st.

Popis prác - narušenie vrchnej časti štadiom 17H
 - stroj na doplnenie ryhy hĺbky 300 cm
 a šírky 100 cm
 - montáž paženia
 - uloženie potrubia DN 300 do ryhy
 - demontáž paženia
 - ošyp a zasyp kanaliz. rúr.
 - dovoz materiálu na štadiom



Sanalizacia a COV Trádkove

Datum

Prac. doba - 7³⁰ - 16³⁰

15.2.2011

Počasie - 2+2°C

Pracovníci - 6

Mechanizmy - VNC - 1st, Tatra 815 - 1st, Fiat - 1st,
Mercedes, Acra - 1st, Autožiarav

Popis prac - narušenie vrchnej časti zeminy
hladivom IPH

- kopanie ryhy a jmy pre osadenie želez. rur a želez. sietky.
- osadenie železopínnej rur na štrkove lôžko.
- samorenie a osadenie želez. sietky č. 85
- obsyp sietky a potrubia.
- obsyp a hutenie

[Signature]

Počasie - samrečie - 2+2°C

16.2.2011

Prac. doba - 6³⁰ - 15³⁰

17.2.2011

Pracovníci - 6

18.2.2011

Mechanizmy - Tatra 815 - 1st, Mercedes Acra - 1st,
Fiat Hitachi - 1st, Autožiarav - 1st,
VNC - 1st

Popis prac - narušenie vrchnej časti zeminy
hladivom IPH

- strojny výkop zeminy
- osadenie paženia a uloženie potrubia DN-300 v dĺžke 30m na štrkove lôžko.
- demontáž paženia a obsyp potrubia
- obsyp ryhy a hutenie
- vývoz prebytočného materiálu
- úprava terenu po ryhe obsyp materiálu aj na trase A1-1.

[Signature]

Kanalizácia a ČOV dvaťovce

Pecážie - zamrznuté 0 + 4°C

19.2.2011

Prac. obd - 6³⁰ - 15³⁰

Pracovníci - 6

Mechanizmy - Tatra 815-1s1, Fiat Hitachi-1s1,
Autozeriav-1s1, Mercedes Benz-1s1.

Popis prác - narušenie vrchnej vrstvy IPH sledovom

- strojny výkop ryhy
- osadenie paženia
- uloženie potrubia DN-300 horuž
- uloženie konštrukčnej sádky č. 86
- koncovej
- obsyp potrubia a sádky absypovým materiálom
- obsyp ryhy a hutnenie
- vývoz prebytočnej zeminy

[Signature]

Pecážie - jasno - 5 + 5°C

10.5.2011

Prac. obd - 4⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Pracovníci - 8

Mechanizmy - Tatra 815-1s1, Mercedes Benz-1s1,
Fiat Hitachi-1s1, Autozeriav-1s1,
VNC-1s1.

Popis prác - narušenie vrchnej zamrznutej vrstvy
sledovom IPH

- výkop jamy pre osadenie drvej
sádky č. 102 na trase A3-1
- osadenie sádky p. 102
- strojny výkop ryhy
- strojové ťaženie a uloženie potrubia
DN-300 horuž
- montáž a demontáž paženia
- obsyp rury absypovým materiálom
- obsyp ryhy a hutnenie
- vývoz prebytočného materiálu

[Signature]

Sanitizácia a ČOV Kvalovce

Počasie - zamračenie, snež - $-2 + 1^{\circ}\text{C}$

11. 3. 2011

Prac. doba - 4^{h} - 16^{h} hod

12. 3. 2011

Pracovníci - 8

Mechanizmy - Tatra 815 - 1 ks, Mercedes Benz - 1 ks,
Fiat Hitachi - 1 ks, Autožeriav - 1 ks,
UNC - 1 ks.

Popis prác - rozrušenie zamrznutého povrchu

- hladivom IPH.
- výkop ryhy trasa A3-1
- montáž paženia
- uloženie potrubia DN 300 na
- štrkove lôžko.
- demontáž paženia
- obsyp potrubia obsypovým materiálom
- zasyp ryhy a hutnenie
- úprava ryhy dreveným demerom
- vývoz prebytočnej zeminy



Počasie - polojasno - $-2 + 5^{\circ}\text{C}$

15. 3. 2011

Prac. doba - 4^{h} - 15^{h}

Pracovníci - 7

Mechanizmy - Tatra 815 - 1 ks, Fiat Hitachi - 1 ks,
Autožeriav - 1 ks, UNC - 1 ks,
Mercedes Benz - 1 ks,

Popis prác - kopanie ryhy trasa A3-1

- montáž paženia a uloženie
- kopanie ryhy DN 300 na štrkove
- lôžko.
- kopanie jamy pre uloženie sáčty
- uloženie sáčty č. 95 na hrove
- obsyp potrubia obsypovým materiálom
- obsyp sáčty obsypovým materiálom
- zasyp ryhy a hutnenie
- vývoz prebytočnej zeminy
- úprava povrchu ryhy
- docypavenie štrku na trase A2-2
- A1-1 a A3-1



Kanalizácia a ČOV Lvačovec

Dátum

Počasie - zamrznuté $1+5^{\circ}\text{C}$

16.3.2011

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

17.3.2011

Pracovníci - Fiat Hitachi - 2, Tatra 815 - 2, Mercedes Actros - 2, Autozernav - 2, UNC - 2.

- Popis prác -
- kopanie ryhy na trase A3 od sčít. č. 95 do sčít. č. 96
 - montáž puzdra
 - uloženie potrubia DN-300 na štrkove lôžko
 - od demontáž tesenia
 - odšyp potrubia odšypoučim materiálom
 - vývoz prebytočnej zeminy
 - odšyp ryhy a hutnenie
 - kontrola BOP a OPP
 - dovoz materiálu na stavbu

Počasie - oblačno $0+5^{\circ}\text{C}$

18.3.2011

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Pracovníci - 4

Nachliemky - Autozernav - 2, Fiat Hitachi - 2, Tatra 815 - 2, Mercedes Actros - 2, UNC - 2.

- Popis prác -
- kopanie jamy pre uloženie štruktúry na trase A3
 - uloženie štruktúry na sčít. č. 96
 - kopanie ryhy trase A3 od sčít. č. 96 do sčít. č. 97
 - montáž puzdra
 - uloženie potrubia DN 300 Long. na štrkove lôžko
 - demontáž tesenia
 - odšyp potrubia štrkom
 - odšyp ryhy a hutnenie
 - upravenie povrchu ryhy okružným laminovaným plotom 0-32

Sanácia a ČOV Sietlovec

Dátum:

Podmienky - jasno +2 +10°C 22.3.2011
 Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod 23.3.2011
 Pracovníci - 6 24.3.2011
 Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1, Mercedes Acros 1, Tatra 815 - 1, Autozámav - 1, VUC - 1,

Popis prác - výkop ryhu od šachty 96 do šachty 97
 - montáž šachty č. 97
 - pazenie, lžilo pod potrubie
 - montáž potrubia DN 300
 - demontáž pazenia
 - odryp a odryp potrubia frézou D-8
 - zasyp ryhu štrobom a hutnenie
 - odvoz prebytočného materiálu
 - dovoz štrob na stavenisko
 - kontrola 302P a OPP



Podmienky - jasno +8 - 15°C 25.3.2011
 Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod
 Pracovníci - 4
 Mechanizmy - Mercedes Acros - 1, Fiat Hitachi - 1, Autozámav - 1, Tatra 815 - 1, VUC - 1,

Popis prác - výkop ryhu a šachty
 - montáž šachty č. 97
 - pazenie a lžilo pod potrubie
 - montáž potrubia DN 300 2m do šachty č. 97
 - montáž potrubia DN 300 od šachty č. 97
 - odryp potrubia štrobom
 - zasyp ryhu a hutnenie
 - dovoz štrob na stavenisko
 - kontrola 302P a OPP
 - vývoz prebytočnej zeminy



Analizacia a COV Lveľovce

Debut

Teplota - oblasť 5 - 10°C

26.3.2011

Prac. doba - 4^h - 16^h 100

Pracovníci - 4

Technika - Tatra 815 - 1, Mercedes Acora - 1,
Fiat Hitachi - 1, Autokarav - 1,
VVC - 1,

Popis prác - výkop ryhy od sčiatky č. 97

- pozemie, ložilo pod potrubie
- odvoz prebytočnej zeminy
- montáž potrubia DN 300 - 15m
- odsyp, zasyp potrubia
- demontáž pozemia a zasyp ryhy
- hutnenie a úprava terénu
- kontrola BOP a OPP

Teplota - prso 4 - 13°C

29.3.2011

Prac. doba - 4^h - 16^h

Pracovníci - 4

Technika - Tatra 815 - 1, Mercedes Acora - 1,
Fiat Hitachi - 1, Autokarav - 1,
VVC - 1,

Popis prác - výkop ryhy od sčiatky č. 97 do 98

- ložilo pod potrubie, pozemie
- montáž potrubia po č. 97 - 2m
- od č. 97 - 5m
- montáž sčiatky č. 99
- odvoz prebytočnej zeminy
- odsyp a zasyp fradale 0-8
- zasyp ryhy a hutnenie
- presun pozemia, zasyp, štrodruhy
- odvoz štrodruhu na sklady

Analýza a ČOV Kvalovce

Podmienky - počasie +4 - 11°C

30.3.2011

Číslo pracovníkov - 4

31.3.2011

Prac. doba - 4⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizmy - UVC-L1, Tata 815-Sal, Autožeriav-L1
Fiat Hiab-L1

- Prac. prac - výkop ryhy od s.č. 99 do s.č. 100
- paženie ryhy, urovnanie dna ryhy
 - lážba pod potrubie
 - montáž potrubia DN-300 tv dĺžke 15 + 15 m
 - dosyp, dosyp štukodrvou folie 6-8
 - dosyp ryhy, hutenie
 - demontáž paženia
 - dosyp ryhy štukodrvou, uprava terenu
 - geodetická zameranie

(Signature)

Podmienky - počasie +4 - 11°C

1.4.2011

Číslo pracovníkov - 4

Prac. doba - 4⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Mechanizmy - UVC-L1, Tata 815-Sal, Fiat Hiab-L1, Autožeriav-L1

- Prac. prac - výkop ryhy od s.č. 99 - 100 na trase A3
- uloženie potrubia DN300
 - montáž a demontáž paženia
 - terénne upravy po celej dĺžke trasy a to A1-1, A2-2, A3-1 a A3
 - dosyp štukodrvou
 - kontrola BOP a OPP

(Signature)

Sanalizacia a ČOV Svadovce

Dátum

Počasie - slnecne 6-10°C

6.4.2011

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Počet pracovníkov - 4

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1st, Autožeriav - 1st,
T-815 - 1st, VNC - 1st,

Popis prac - výkop ryhy a jmy pre osadenie
sáčky č. 100

- osadenie sáčky č. 100 na trase A3

- pozemné ryhy

- montáž sanitačného potrubia

DN - 300

- osyp potrubia a zasyp ryhy
štrko drvou

- uprava terénu



Počasie - jasno 7-10 - 18°C

7.4.2011

Prac. doba - 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Počet pracovníkov - 4

Mechanizmy - Fiat Hitachi - 1st, Autožeriav - 1st,
Tatra 815 - 1st, VNC - 1st,

Popis prac - výkop ryhy od sáčky č. 100 do
sáčky č. 101

- pozemné ryhy 1820 pod potrubie

- montáž potrubia DN 300 Long

- demontáž pozemia

- osyp, zasyp a hutnenie

- uprava terénu

- kontrola 303P a OPP

- činnosť žrdí na stavbu

