

FAKTÚRA

0402020

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674/15

082 71 Lipany

Slovensko

IČO: 46 946 039

DIČ: 2023683112

IČ DPH: SK2023683112

Platca DPH

IBAN: SK 62 0900 0000 0050 6800 5708

SWIFT: GIBASKBX

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 0402020
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
Slovensko

IČO: 00332518

Dátum vystavenia

31.3.2020

Dátum zdaniteľného plnenia

31.3.2020

Dátum splatnosti

1.6.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturuje vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané 1. stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“	1	kpl.	21 992,89	21 992,89	20%	26 391,47
Fakturuje vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané 2. elektroinštalačné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“	1	kpl.	17 114,99	17 114,99	20%	20 537,99
Spolu:				39 107,88	7 821,58	46 929,46

Vyhotoval: Jozef Vitovič

Prevzal:

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Celková suma s DPH: 46 929,46 €

DPH: 7 821,58 €

Celková suma bez DPH: 39 107,88 €

Uhradené zálohami: 0,00 €

K úhrade:

46 929,46 EUR

štyridsaťšesťtisícdeväťstodvadsaťdeväť eur a štyridsaťšesť centov

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obdobie: 7.11.2019 – 31.3.2020

ZHOTOVITEĽ: TIMEO, s. r. o.

IČO: 46 946 039

Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Kvakovce

IČO: 45 865 698

Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa

NÁZOV STAVBY: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce“

Zmluva o dielo zo dňa 05.08.2019

Miesto stavby: Kvakovce súp. č. 88

Odsúhlasené údaje:

Celkové náklady podľa ZoD:			
		Bez DPH: 127 615,29	s DPH: 153 138,35
Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho obdobia	V sledovanom období	Od začiatku do konca sledovaného obdobia
Stavebné práce (cena bez DPH)	0,00	21 992,89	21 992,89
DPH 20 %	0,00	4 398,58	4 398,58
Stavebné práce (cena s DPH)	0,00	26 391,47	26 391,47
Elektroinštalácia (cena bez DPH)	0,00	17 114,99	17 114,99
DPH 20 %	0,00	3 423,00	3 423,00
Elektroinštalácia (cena s DPH)	0,00	20 537,99	20 537,99
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena bez DPH)	0,00	39 107,88	39 107,88
DPH 20 %	0,00	7 821,58	7 821,58
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena s DPH)	0,00	46 929,46	46 929,46

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok, uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia (dojednaných v ZoD).

Za zhotoviteľa : Jozef Vitovič

Ing. Milan Heredoš – stavbyvedúci

Cyril Hovančík – pomocný stavbyvedúci

Za objednávateľa : Mgr. Radovan Kapraľ

Stavebný dozor : Ing. Viera Mocná

Podpis: **TIMEO, S.R.O.**
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Podpis:

Podpis:

Podpis: **Obec Kvakovce**
Obecný úrad
Domašská č.97/1, 004 02 - Kvakovce
IČO: 00332518 DIČ: 2020630161

Podpis:

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 7.11.2019 - 31. 3. 2020

Názov stavby: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce
Názov objektu: Zateplenie objektu

JKSO
EČO
Miesto: Kvakovce súp. č. 88

Objednávateľ: Obec Kvakovce
Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.
Spracoval:

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:
Dňa: 31.3.2020

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 643,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 207,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 774,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 367,33	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 992,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

TIMEO, s.r.o.

Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

IČO: 46 946 039 DIČ: SK2023683112

IČ DPH: SK2023683112

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 992,89
24	DPH 20,00 % z 21 992,89	4 398,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 391,47

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Výkonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň
674/15,082 71 Lipany

IČO 46 946 039

Súpis vykonaných prác a dodávok

za obdobie 7.11.2019 - 31.3.2020

Názov stavby Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovec, okres Vranov nad Topľou

Názov stavebného objektu*)

Názov prevádzkového súboru*)

K zisť. Prot.č.

list č.

Stavba

vr.etapy

Fakturačný

celok číslo

číslo

číslo

Pol. číslo	Číslo a položka	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Odbytový náklad		cena celkom	Výkonané množstvo		Ostáva nevyčerpané	
				množstvo	za jednotku		za obdobie 7.11.2019 - 31.3.2020	cena za vykonané množstvo	množstvo	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Povrchové úpravy								
		Hydrofobizácia vonkajších stien náterom Prive Color	m2	93,260	5,26	490,55	93,260	490,55	0,000	-
1	622491401	Multitop Hydrofob alebo ekvivalent - základný náter	m2	78,170	40,66	3 178,39	34,470	1401,55	43,700	1 776,84
2	625251131	Zatepľovací systém minerálnou vlnou bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm	m2	378,490	22,59	8 550,09	64,600	1459,31	313,890	7 090,78
3	625991120	Zatepľovací systém doskami EPS-F hr.150mm bez povrchovej úpravy	m2	18,430	92,12	1 697,77	18,430	1697,77	0,000	-
4	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - podkl.betón	m3	18,430	9,23	170,11	18,430	170,11	0,000	-
5	631319171	Príplátok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.obidvých vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,804	1 007,54	810,06	0,804	810,06	0,000	-
6	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	230,380	12,44	2 865,93	230,380	2865,93	0,000	-
7	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm - P2,3	m2	545,620	2,03	1 107,61	350,000	710,50	195,620	397,11
8	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem.stupeň čístenosti IaII -10% hladkých- fasáda	m2	93,260	4,26	397,29	93,260	397,29	0,000	-
9	622454311	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných - sokeľ	m2							
		Ostatné práce								
10	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	484,700	1,78	862,77	324,630	577,84	160,070	284,92

11	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	969,400	1,02	988,79	324,630	331,12	644,770	657,67
12	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón, ker. dlažby hr. do 100 mm, -2,20000t	m3	15,300	89,59	1 370,73	15,300	1370,73	0,000	-
13	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v l. až IV.st., zloz., v rozsahu do 10 %, -0,00800t - fasáda B5	m2	545,620	0,15	81,84	545,620	81,84	0,000	-
14	978015241	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v l. až IV.st. zloz., v rozsahu do 30 % -0,016t - sokel B5	m2	93,260	0,45	41,97	93,260	41,97	0,000	-
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	37,880	9,11	345,09	17,000	154,87	20,880	190,22
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	719,720	0,29	208,72	360,000	104,40	359,720	104,32
17	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	37,880	6,90	261,37	17,000	117,30	20,880	144,07
18	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej suty na verejnú skládku (orientačná cena)	T	37,880	11,29	427,67	17,000	191,93	20,880	235,74
19	7673308411	Demontáž markízy z polykarbonátu a oceľ.konštr. uchytenej na stenu -0,021170t - B12,13	m2	94,040	13,55	1 274,24	94,040	1274,24	0,000	-
20	999281111	Presuny hmôt Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,817	24,08	2 162,79	25,000	602,00	64,817	1 560,79
21	711111001	Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	230,380	0,16	36,86	230,380	36,86	0,000	-
22	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	230,380	2,82	649,67	230,380	649,67	0,000	-
23	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,030	200,00	6,00	0,030	6,00	0,000	-
24	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,058	1 459,84	84,67	0,058	84,67	0,000	-
25	6283221000	Pásky ťažké asfaltové v 60 s 35 alebo ekvivalent -P2,3	m2	264,940	2,24	593,47	264,940	593,47	0,000	-
26	713121111	Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P2,3	m2	230,380	0,62	142,84	230,380	142,84	0,000	-
27	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	100%	0,016	105,00	1,68	0,008	0,84	0,008	0,84
28	283765005	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS alebo ekvivalent hr.80mm - P2,3	m2	241,900	13,33	3 224,53	241,900	3224,53	0,000	-
		ZT1-Zariaďovacie predmety								



29	21	Oprava a doplnenie rozvodov vody a kanalizácie k zariadeníacim predmetom	€	1,000	263,51	263,51	1,000	263,51	0,000	-
		Konštrukcie klampiarske								
30	764761122	Žľaby z poplast.plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	100,350	15,54	1 559,44	100,350	1559,44	0,000	-
31	764761231	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK alebo ekvivalent k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	kus	5,000	10,35	51,75	5,000	51,75	0,000	-
		Maľby								
32	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1349,500	0,63	850,19	550,000	346,50	799,500	503,69
33	784403801	Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrábania v miestnostiach do 3, 80 m	m2	1349,500	0,33	445,34	550,000	181,50	799,500	263,84
SPOLU - PREVOD bez DPH								21 992,89		
DPH 20 %								4 398,58		
Celkom s DPH								26 391,47		

DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o.

CELOKOM S DPH

ODBERATEĽ

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 874/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum 31.03.2020

Meno: Jozef Vítovič

Dátum

Meno:

Podpis

Podpis



KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 7.11.2019 - 31. 3. 2020

Názov stavby: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce

Názov objektu: Vnútorná elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Kvakovce súp. č. 88

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

TIMEO, s. r. o.

Rozpočet číslo

Dňa

31.3.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	8 558,97				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 556,02				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 114,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 114,99
24	DPH 20,00 % z 17 114,99	3 423,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 537,99

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



Súpis prác Elektroinštalácia 1

Stavba: Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou
 Objekt: SO 01 – Dom kultúry – vnútorná elektroinštalácia
 Objednávateľ: OcÚ Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Sl. Kajňa
 Časť projektu: ELEKTRO (vnútorná elektroinštalácia)
 Miesto stavby: Kvakovce, parcela číslo 47/1

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum: 7.11.2019 - 31.3.2020



Položka	Č. p.	Popis	M. j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
---------	-------	-------	-------	----------	------------	------------

Materiál elektroinštalčný:

Materiál elektroinšalačný:					
16.	Kábel N2XH-O 2x1,5 mm2	m	50	0,46	23,00
17.	Kábel N2XH-O 3x1,5 mm2	m	20	0,59	11,80
18.	Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2	m	360	1,02	367,20
19.	Kábel N2XH-J 3x2,5 RE mm2	m	540	0,82	442,80
20.	Kábel N2XH-J 5x1,5 RE mm2	m	60	1,11	66,60
21.	Kábel N2XH-J 5x2,5 RE mm2	m	120	2,02	242,40
22.	Kábel N2XH-J 5x6 RE mm2	m	20	2,84	56,80
23.	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	20	0,33	6,60
24.	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	50	0,37	18,50
25.	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	40	0,60	24,00
26.	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	30	0,65	19,50
27.	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	5	1,17	5,85
38.	Krabica prístrojová KP 67/2	ks	130	0,27	35,10
39.	Krabica KU 68-1903	ks	28	1,35	37,80
40.	Krabica 6455-11	ks	3	1,88	5,64
41.	Krabica KT 250/L	ks	2	4,84	9,68
42.	Veko krabice VKT 250/L	ks	2	1,45	2,90
44.	Kábel päť žilový RGBW 5x0,5 mm2	m	50	0,73	36,50
45.	Pripojovací konektor pre LED RGBW 12,5, 5 pin	ks	6	0,73	4,38
46.	Hliníková lišta pre LED pásik LFIXD	m	60	1,03	61,80
47.	Obojstranná 3M páska 5m balenie	ks	2	2,63	5,26
48.	Bez skrútková svorka 3x0,75-2,5, BS2/3	ks	160	0,25	40,00
49.	Rúrka SUPER MONOFLEX 1220E PVC samozhášavá, A-C3	m	260	1,59	413,40
51.	Páska sťahovacia SP 100X2.5 HA	ks	300	0,09	27,00
Medzi súčet - suma za materiál elektroinšalačný bez DPH					1 964,51
Materiál podružný 3,3 %		x	0,033	1 964,51	64,83
Zabezpečovacia príračka 10,5 %		x	0,105	1 964,51	206,27
B. Materiál elektroinšalačný bez DPH					2 235,61

Dodávka rozvádzača HR

52.	Modulový rozvádzač DISTRItton RZB-Z-5S120 (OEZ:44453) alebo ekvivalent	ks	1	130,65	130,65
53.	Záslepky ZAS-S (10726) - 6 modulov	ks	2	0,86	1,72
54.	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI/3 (8595090532644)-SALTEK alebo ekvivalent	ks	1	353,31	353,31
55.	Vypínač trojpólový MSO-32-3 (OEZ:42331) alebo ekvivalent	ks	1	17,69	17,69
56.	Istič LTE-2B-1 (OEZ:41874) alebo ekvivalent	ks	6	5,10	30,60
57.	Istič LTE-10B-1 (OEZ:41878) alebo ekvivalent	ks	5	2,75	13,75
58.	Istič LTE-16B-1 (OEZ:41880) alebo ekvivalent	ks	12	2,75	33,00
59.	Istič LTE-16B-3 (OEZ:41932) alebo ekvivalent	ks	4	8,93	35,72
60.	Istič LTE-25B-3 (OEZ:41934) alebo ekvivalent	ks	2	10,42	20,84
61.	Istič LTE-32B-3 (OEZ:41935) alebo ekvivalent	ks	1	15,27	15,27

62.	Inšalačný stýkač RSI-25-40-A230 (OEZ:36617) alebo ekvivalent	ks	2	23,00	46,00
63.	Inšalačný stýkač RSI-40-40-A230 (OEZ:36625) alebo ekvivalent	ks	3	55,30	165,90
64.	Inšalačný stýkač RSI-63-40-A230 (OEZ:36663) alebo ekvivalent	ks	1	66,31	66,31
65.	Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA (OEZ:42395) alebo ekvivalent	ks	4	32,06	128,24
66.	Prúdový chránič OLE-16B-1N-030AC, 16A/30mA (OEZ:38315) alebo ekvivalent	ks	4	70,15	280,60
67.	Elektromer na DIN lištu WS0102	ks	2	178,36	356,72
68.	Nulový mostík CS-N7 (OEZ:35901) alebo ekvivalent	ks	4	1,99	7,96
69.	Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484) alebo ekvivalent	ks	5	15,28	76,40
Materiál za rozvádzač HR bez DPH					1 780,68
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky					HZS 80 17,51 1 400,80
Rozvádzač HR bez DPH					3 181,48
Doprava 3,8 %					
Presun 1%					x 0,038 3 181,48 120,90
C. Dodávka rozvádzača HR bez DPH					3 334,19
					x 0,01 3 181,48 31,81

Dodávka rozvádzača OS1					
70.	Modulový rozvádzač DISTRItion RZG--Z-1T14 (OEZ:40563) alebo ekvivalent	ks	1	10,49	10,49
71.	Záslepky ZAS-S (10726) - 6 modulov	ks	2	0,86	1,72
72.	Kolískový vypínač MSK-10 (OEZ:35678) alebo ekvivalent	ks	7	13,60	95,20
73.	Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484) alebo ekvivalent	ks	1	15,28	15,28
Materiál za rozvádzač OS1 bez DPH					122,69
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky					HZS 8 17,53 140,24
Rozvádzač OS1 bez DPH					262,93
Doprava 3,8 %					
Presun 1%					x 0,038 262,93 9,99
D. Dodávka rozvádzačov OS1 bez DPH					275,55
					x 0,01 262,93 2,63

Dodávka rozvádzača R2					
74.	Modulový rozvádzač DISTRItion RZA-Z-3542-H (OEZ:42605) alebo ekvivalent	ks	1	55,95	55,95
75.	Záslepky ZAS-S (10726) - 6 modulov	ks	4	0,86	3,44
76.	Zvodič prepätia FLP-275 V/3+1 (8595090534273) - SALTEK alebo ekvivalent	ks	1	164,89	164,89
77.	Vypínač trojpólový MSO-32-3 (OEZ:42331) alebo ekvivalent	ks	1	17,69	17,69
78.	Istič LTE-2B-1 (OEZ:41874) alebo ekvivalent	ks	1	5,10	5,10
79.	Istič LTE-10B-1 (OEZ:41878) alebo ekvivalent	ks	1	2,75	2,75
80.	Istič LTE-16B-1 (OEZ:41880) alebo ekvivalent	ks	12	2,75	33,00
81.	Inšalačný stýkač RSI-40-40-A230 (OEZ:36618) alebo ekvivalent	ks	1	21,63	21,63
82.	Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA (OEZ:42395) alebo ekvivalent	ks	1	32,06	32,06
83.	Prúdový chránič OLE-16B-1N-030AC, 16A/30mA (OEZ:38315) alebo ekvivalent	ks	1	70,15	70,15
84.	Elektromer na DIN lištu WS0102	ks	1	178,36	178,36
85.	Nulový mostík CS-N7 (OEZ:35901) alebo ekvivalent	ks	2	1,99	3,98
86.	Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484) alebo ekvivalent	ks	2	15,28	30,56
Materiál za rozvádzač R2 bez DPH					619,56
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky					HZS 32 17,53 560,96
Rozvádzač R2 bez DPH					1 180,52
Doprava 3,8 %					
					x 0,038 1 180,52 44,86

Presun 1%					
E.	Dodávka rozvádzačov R2 bez DPH	x	0,01	1 180,52	11,81
				1 237,18	

Dodávka rozvádzača R3

87.	Modulový rozvádzač DISTRIton RNG-1N18 (OEZ:40580) alebo ekvivalent				
88.	Záslepky ZAS-G (KV 12294)	ks	1	11,69	11,69
89.	Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA (OEZ:42395) alebo ekvivalent	ks	1	0,96	0,96
90.	Istič LTE-10B-1 (OEZ:41878) alebo ekvivalent	ks	1	32,06	32,06
91.	Istič LTE-16B-1 (OEZ:41880) alebo ekvivalent	ks	1	2,75	2,75
92.	Istič LTE-16B-3 (OEZ:41932) alebo ekvivalent	ks	1	2,75	2,75
93.	Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484) alebo ekvivalent	ks	1	8,93	8,93
Materiál rozvádzača R3 bez DPH					
Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky					74,42
Rozvádzač R3 bez DPH		HZS	4	17,53	70,12
Doprava 3,8 %					144,54
Presun 1%		x	0,038	144,54	5,49
F.	Dodávka rozvádzača R3 bez DPH	x	0,01	144,54	1,45
				151,48	

Elektrické vyhrievanie – materiál:

94.	Materiál	ks	1	3 997,11	3 997,11
G.	Materiál – elektrické vyhrievanie bez DPH				3 997,11

Montáž

Montáž						
210010021	95.	Trubka PVC 16 uložená pevne				
210010301	96.	Krabica prístrojová bez zapojenia	m	260	0,98	254,80
210010321	97.	Krabica odbočná 1903 včítane zapojenia	ks	130	1,08	140,40
210010351	98.	Krabica odbočná 6455-11 vr. zapojenia	ks	28	4,59	128,52
210010314	99.	Krabica odbočná KT 250 bez zapojenia	ks	3	9,21	27,63
210100001	100.	Ukonč. vodiča do 2,5 v rozv. vč. zapojenia	ks	2	6,01	12,02
210100002	101.	Ukonč. vodiča do 6 v rozv. vč. zapojenia	ks	120	0,68	81,60
210100003	102.	Ukonč. vodiča do 16 v rozv. vč. zapojenia	ks	20	0,68	13,60
210100251	103.	Ukončenie káblov celo plastových do 4x10	ks	8	0,96	7,68
210190001	117.	Montáž rozvodníc do 20kg	ks	62	3,76	233,12
210190003	118.	Montáž rozvodníc do 100 kg	ks	2	10,89	21,78
210881015	119.	Kábel N2XH 2x1,5 uložený voľne	ks	2	40,95	81,90
210881021	120.	Kábel N2XH 3x1,5 uložený voľne	m	50	0,37	18,50
210881022	121.	Kábel N2XH 3x2,5 uložený voľne	m	380	0,38	144,40
210881046	122.	Kábel N2XH 5x1,5 uložený voľne	m	540	0,41	221,40
210881047	123.	Kábel N2XH 5x2,5 uložený voľne	m	30	0,44	13,20
210881049	124.	Kábel N2XH 5x6 uložený voľne	m	120	0,46	55,20
210800107	125.	Kábel CYKY 3x1,5 uložený voľne	m	20	0,70	14,00
210800108	126.	Kábel CYKY 3x2,5 uložený voľne	m	70	0,35	24,50
210800120	127.	Kábel CYKY 5x2,5 uložený voľne	m	40	0,38	15,20
H. Montáž - elektroinštalácia bez DPH			m	85	0,46	39,10
						1 548,55

Elektrické vyhrievanie - montáž

129.	Montáž elektrického vyhrievania	ks	1	1 363,74	1363,74
130.	Doprava	km	480	0,80	384,00
I.	Montáž – elektrické vyhrievanie bez DPH				1 747,74

Stavebné úpravy

55611417	131.	Vysekanie káps pre krabice do 50x50x50	ks	158	2,45	387,10
55611418	132.	Vysekanie káps pre krabice do 250x100x50	ks	2	5,70	11,40
55611451	133.	Vysekanie káps pre rozv. do 500x500x90	ks	1	24,55	24,55
55611481	134.	Vysekanie káps pre rozv. do 1000x800x90	ks	1	50,85	50,85
55411175	135.	Prestup cez stenu v teh. mūr. do 30 cm	ks	24	10,52	252,48
55611537	136.	Vysekanie rýh v tehlovom murive do 3 cm	Ev.m	320	4,38	1 401,60

REKAPITULÁCIA - silnoprúd

B. Elektroinštalácia - materiál bez DPH			2 235,61
C. Dodávka rozvádzača HR bez DPH			3 334,19
D. Dodávka ovládacej skrinky OS1 bez DPH			275,55
E. Dodávka rozvádzača R2 bez DPH			1 237,18
F. Dodávka rozvádzača R3 bez DPH			151,48
G. Elektrické vykurovanie - materiál bez DPH			3 997,11
H. Elektroinštalácia - montáž bez DPH			1 548,55
I. Elektrické vyhrievanie – montáže bez DPH			1 747,74
J. Stavebné úpravy bez DPH			2 127,98
Medzi súčet			16 655,40
PPV 6 % z pol. B+H+I+J			
Spolu bez DPH	0,06	7 659,88	459,59
			17 114,99
Spolu bez DPH			17 114,99
DPH 20%	x	0,20	17 114,99
			3 423,00
Celkom s DPH			20 537,99



TIMEO, s.r.o.
 Dubovická roven 674/15, 082 71 Lipany
 IČO: 46 946 039, DIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2023683112

