

FAKTÚRA

122021

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674/15
082 71 Lipany
Slovensko

IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Platca DPH

IBAN: SK 62 0900 0000 0050 6800 5708
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 122021
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
Slovensko

IČO: 00332518

Dátum vystavenia

9.4.2021

Dátum zdaniteľného plnenia

9.4.2021

Dátum splatnosti

8.6.2021

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturuje vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“	1	kpl.	7 105,48	7 105,48	20%	8 526,58
Fakturuje vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané elektroinštalačné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“	1	kpl.	3 860,71	3 860,71	20%	4 632,85
Spolu:				10 966,19	2 193,24	13 159,43

OBEC KVAKOVCE		RZ:
Došlo dňa: 6.5.2021		ZH:
Podanie číslo: 852/2021		LC:
Práby:	Vybavuje:	

<p>Obec Kvakovce</p> <p>Došla faktúra</p> <p>č. <u>DI 2109/175</u></p> <p>Dňa <u>6.5.2021</u></p>
--

Vyhotovil: Jozef Vitovič

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Prevzal:



Celková suma s DPH:	13 159,43 €
DPH:	2 193,24 €
Celková suma bez DPH:	10 966,19 €
Uhradené zálohami:	0,00 €

K úhrade:

13 159,43 EUR

trinásttisícstopätidesiatdeväť eur a štyridsaťtri centy

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obdobie: 9.12.2020 – 5.3.2021

ZHOTOVITEĽ: TIMEO, s. r. o.

IČO: 46 946 039

Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Kvakovce

IČO: 45 865 698

Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa

NÁZOV STAVBY: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce“

Zmluva o dielo zo dňa 05.08.2019

Miesto stavby: Kvakovce súp. č. 88

Odsúhlasené údaje:

Celkové náklady podľa ZoD:			
	Bez DPH: 127 615,29		s DPH: 153 138,35
Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho obdobia	V sledovanom období	Od začiatku do konca sledovaného obdobia
Stavebné práce (cena bez DPH)	69 427,16	7 105,48	76 532,64
DPH 20 %	13 885,43	1 421,10	15 306,53
Stavebné práce (cena s DPH)	83 312,59	8 526,58	91 839,17
Elektroinštalácia (cena bez DPH)	17 114,99	3 860,71	20 975,70
DPH 20 %	3 423,00	772,14	4 195,14
Elektroinštalácia (cena s DPH)	20 537,99	4 632,85	25 170,84
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena bez DPH)	86 542,15	10 966,19	97 508,34
DPH 20 %	17 308,43	2 193,24	19 501,67
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena s DPH)	103 850,58	13 159,43	117 010,01

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok, uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia (dojednaných v ZoD).

Za zhotoviteľa : Jozef Vitovič

Ing. Milan Heredoš – stavbyvedúci

Cyril Hovančík – pomocný stavbyvedúci

Za objednávateľa : Mgr. Radovan Kapraľ

Stavebný dozor : Ing. Viera Mocná


Podpis: **TIMEO, s.r.o.**
Dubovická roveň 874/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:



OBEC KVAKOVCE
ČESKÝ ÚRAD
094 02 Kvakovce



KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 09.12.2020 - 05. 03. 2021

Názov stavby: **Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce**
 Názov objektu: **Zateplenie objektu**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Kvakovce súp. č. 88**

Objednávateľ: **Obec Kvakovce**
 Projektant
 Zhotoviteľ: **TIMEO, s. r. o.**
 Spracoval

IČO
 IČ DPH

Rozpočet číslo:
 Dňa: **9.4.2021**

CPV
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 529,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 200,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 376,21	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 105,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 7 105,48
24	DPH 20,00 % z 7 105,48 1 421,10
25	Cena s DPH (r. 23-24) 8 526,58

E Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis



TIMEO, s. r. o.
 Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
 IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2023683112



KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 09.12.2020 - 05. 03. 2021

Názov stavby: **Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce**
 Názov objektu: **Vnútrotná elektroinštalácia**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Kvakovce súp. č. 88**

Objednávateľ: **Obec Kvakovce**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **TIMEO, s. r. o.**
 Spracoval:

IČO: IČ DPH:

Rozpočet číslo: Dňa: **9.4.2021**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 163,49			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 697,22			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 860,71	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
OBEC KVAKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 Kvakovce
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka

 Pečiatka
TIMEO, s.r.o.
 Dubovická roveň 674/16, 082 71 Lipany
 IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2023683112
 Pečiatka


D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 3 860,71
24	DPH 20,00 % z 3 860,71 772,14
25	Cena s DPH (r. 23-24) 4 632,85

E Prípochy a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis prác Elektroinštalácia 2

Stavba: Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

Objekt: SO 01 – Dom kultúry – vnútorná elektroinštalácia

Objednávateľ: OcÚ Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Sl. Kajňa

Časť projektu: ELEKTRO (vnútorná elektroinštalácia)

Miesto stavby: Kvakovce, parcela číslo 47/1

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Obdobie: 9.12.2020 - 5.3.2021

Dátum: 9.4.2021

Položka	Č. p.	Popis	M. j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
<u>Materiál - svietidlá:</u>						
1.		A-svietidlo LED panel (600x600, IP 20)	ks	34	19,29	655,86
2.		B-svietidlo žiarivkové (2x36 W, respektívne LED, IP 20)	ks	13	20,99	272,87
3.		C-svietidlo žiarivkové (2x36 W, respektívne LED, IP54)	ks	12	24,55	294,60
4.		D-svietidlo žiarivkové (1x60W, E27, IP 20), stropné	ks	2	7,19	14,38
12.		N-svietidlo núdzové 11W.1	ks	12	38,22	458,64
13.		Žiarivka T5 28 W/830(3350 lm)	ks	25	2,38	59,50
15.		LED žiarovka	ks	2	2,19	4,38
A.		<u>Svietidlá bez DPH</u>				1 760,23
<u>Materiál elektroinštaláčny:</u>						
28.		Vypínač jednopólový 4 FN 580 00	ks	12	2,10	25,20
29.		Prepínač sériový 4 FN 580 02	ks	11	2,89	31,79
30.		Prepínač striedavý 4 FN 580 05 PRAKTIK alebo ekvivalent	ks	7	2,59	18,13
31.		Prepínač striedavý dvojitý 4 FN 580 04 PRAKTIK alebo ekvivalent	ks	1	3,95	3,95
32.		Prepínač krížový 4 FN 580 07 PRAKTIK alebo ekvivalent	ks	2	3,38	6,76
33.		Prepínač striedavý nástenný 4 FN 581 32	ks	3	3,51	10,53
34.		Zásuvka domová jednoduchá 4 FN 150 69 PRAKTIK alebo ekvivalent	ks	14	2,81	39,34
35.		Zásuvka domová dvojitá 4 FN 150 88 PRAKTIK alebo ekvivalent	ks	88	2,19	192,72
36.		Zásuvka do vlhka 4 FN 150 91	ks	6	3,24	19,44
37.		Zásuvka trojfázová IZS 1653, 3+PE+N	ks	1	3,00	3,00
43.		Zásuvková rozvodka LETVA DX-4F alebo ekvivalent	ks	2	1,75	3,50
		<u>Medzi súčet - suma za materiál elektroinštaláčny bez DPH</u>				354,36
		Materiál podružný 3,3 %	x	0,033	354,36	11,69
		Zabezpečovacia príražka 10,5 %	x	0,105	354,36	37,21
B.		<u>Materiál elektroinštaláčny bez DPH</u>				403,26
<u>Montáž</u>						
210110041	104.	Spínač zapustený jednopólový	ks	12	1,74	20,88
210110043	105.	Spínač zapustený sériový	ks	11	1,99	21,89
210110045	106.	Spínač zapustený striedavý, krížový	ks	9	1,99	17,91
210111011	107.	Zásuvka domová polozap. 2P+Z koncová	ks	29	3,23	93,67
210111012	108.	Zásuvka domová polozap. 2P+Z 2xzapoj.	ks	73	3,86	281,78
210111021	109.	Zásuvka domová nástenná	ks	6	5,01	30,06
210111103	110.	Zásuvka priemyslová IZS 1653	ks	1	4,85	4,85
210200004	111.	Montáž svietidiel vnútorné - žiarivkové	ks	6	4,30	25,80
210201014	113.	Montáž svietidiel vnútorné - 2 x žiarivka	ks	25	4,94	123,50
210201002	115.	Montáž svietidiel priemyslové - žiarivkové	ks	12	4,36	52,32
H.		<u>Montáž - elektroinštalácia bez DPH</u>				672,66

REKAPITULÁCIA - silnoprád

A. Svetidlá bez DPH

1 760,23

B. Elektroinštalácia - materiál bez DPH				403,26
H. Elektroinštalácia - montáž bez DPH				672,66
Medzi súčet				2 836,15
PPV 6 % z pol. B+H+I+J	0,06	1075,92		64,56
Spolu bez DPH				2 900,71
Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH	HZS	64	15,00	960,00
Spolu bez DPH včítane revízie				3 860,71
DPH 20%	x	0,20	3860,71	772,14
Celkom s DPH				4 632,85

TIMEO, s.r.o.
 Dubovická rovin 674/15, 08274 Lipany
 IČO: 46 940 039 DIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2023683112



Vykonávajúca organizácia

Súpis vykonaných prác a dodávok

za obdobie 09.12.2020 - 05.03.2021

TIMEO, s. r. o.,
Dubovická roveň
674/15,082 71 Lipany

K zisť. Prot. č.
list č.

Stavba
vr. etapy

Fakturačný
celok číslo
číslo
číslo

IČO 46 946 039

Názov stavby **Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce, okres Vranov nad Topľou**

Názov stavebného objektu*)

Názov prevádzkového súboru*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

Pol. číslo	Číslo a položka	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Odbytový náklad		cena celkom	Vykonané množstvo					Ostáva nevyčerpané		
				množstvo	za jednotku		za obdobie 7.11.2019 - 31.3.2020	za obdobie 1.4.2020 - 28.10.2020	za obdobie 29.10.2020 - 08.12.2020	za obdobie 9.12.2020 - 5.3.2021	cena za vykonané množstvo	množstvo	cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Povrchové úpravy												
1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mriežkou do lepidla - nové murivo	m2	23,660	7,25	171,54		16,000		7,660		55,54	0,000	-
2	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - jestv. aj nové murivo	m2	602,630	4,89	2 946,86		284,572		207,214		122,81	85,730	419,22
		Presuny hmôt												
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,817	24,08	2 162,79		50,000		14,573		350,92	0,244	5,88
		Drevostavby												
4	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	100%	0,008	900,00	7,20				0,008		7,20	0,000	-
		Konštrukcie klampiarske												
5	764172073	Krytina z poplast.plechu odkvapové lemovanie sklon do 30:st.	m	100,000	4,36	436,00				100,000		436,00	0,000	
6	764751113	Odpadné rúry z poplast.plechu kruhové rovné SROR alebo ekvivalent D 120 mm	m	34,500	26,92	928,74				34,500		928,74	0,000	



7	764751133	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK alebo ekvivalent D 120 mm	kus	5,000	12,38	61,90				3,000	37,14	2,000	24,76
8	764751152	Odpadné rúry z poplast.plechu odkok SOKN alebo ekvivalent D 100 mm	kus	5,000	25,03	125,15				3,000	75,09	2,000	50,06
9	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,022	143,00	3,15				0,022	3,15	0,000	-
		Podlahy povlakové											
13	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vr.soklíkov	m2	197,520	5,13	1 013,28				173,000	887,49	24,520	125,79
14	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,004	350,00	1,40				0,004	1,40	0,000	-
15	284148400	Podlahovina linoleum vr.soklíkov	m2	207,400	21,00	4 355,40				200,000	4 200,00	7,400	155,40
SPOLU - PREVOD bez DPH													
DPH 20 %													
Celkom s DPH													
DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o.													

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674715208271 Lipany
 IČO: 46 946 039 OIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2029099112

Podpis

Meno: Jozef Vitovič

Dátum 9.4.2021

ODBERATEĽ

Dátum 11.4.21

Meno:

Podpis

