

## FAKTÚRA

242020

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674/15

082 71 Lipany

Slovensko

IČO: 46 946 039

DIČ: 2023683112

IČ DPH: SK2023683112

Platca DPH

IBAN: SK 62 0900 0000 0050 6800 5708

SWIFT: GIBASKBX

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Kvakovce

Došla faktúra

č. DF 2009495

Dňa 29.9.2020

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 242020

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Kvakovce

Domašská č. 97/1

094 02 Kvakovce

Slovensko

IČO: 00332518

OBEC KVAKOVCE

Došlo dňa: 29.9.2020

Podanie číslo: 1609/2020

Vyberuje:

Dátum vystavenia

17.9.2020

Dátum zdaniteľného plnenia

17.9.2020

Dátum splatnosti


17.11.2020

| Popis položky                                                                                                                         | Množstvo | MJ   | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|----------------|-----|--------------|
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Vnútorná elektroinštalácia na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“ | 1        | kpl. | 1 269,02   | 1 269,02       | 20% | 1 522,82     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Vnútorné rozvody na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“           | 1        | kpl. | 1 068,79   | 1 068,79       | 20% | 1 282,55     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Bleskozvod na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“                 | 1        | kpl. | 2 357,02   | 2 357,02       | 20% | 2 828,42     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - NN prípojka na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“                | 1        | kpl. | 1 181,79   | 1 181,79       | 20% | 1 418,15     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Vysprávkovanie na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“             | 1        | kpl. | 3 799,97   | 3 799,97       | 20% | 4 559,96     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Šambrány „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“                             | 1        | kpl. | 1 168,23   | 1 168,23       | 20% | 1 401,88     |
| Fakturuje vám na základe Dodatku č. za vykonané práce - Stavebná časť 1. NP „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce“                  | 1        | kpl. | 3 175,17   | 3 175,17       | 20% | 3 810,20     |
| Spolu:                                                                                                                                |          |      | 14 019,99  | 2 804,00       |     | 16 823,99    |

Vyhotoval: Jozef Vitovič

Prevzal:

TIMEO, s.r.o.  
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany  
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112  
IČ DPH: SK2023683112



Celková suma s DPH: 16 823,99 €

DPH: 2 804,00 €

Celková suma bez DPH: 14 019,99 €

Uhradené zálohami: 0,00 €

K úhrade:

16 823,99 EUR

šestnásťtisícosemsto dvadsaťtri eur a deväťdesiatdeväť centov



# KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 25.5.2020 - 17. 9. 2020

Názov stavby

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce - práce navyše

EČO

Miesto

Kvakovce súp. č. 88

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kvakovce

Projektant

Zhotoviteľ

TIMEO, s. r. o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

17.9.2020

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 465,90     | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 7 677,47        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 3 583,49   |    |                        | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 2 293,13        |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 14 019,99 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 14 019,99 |
| 24 | DPH 20,00 % z 14 019,99 | 2 804,00  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 16 823,99 |

E Prípochty a odpochty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KVAKOVCE  
OBECNÝ ÚRAD  
094 02 Kvakovce

Pečiatka

TIMEO, s.r.o.  
Dubovická roveň 874/15, 082 71 Lipany  
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112  
IČ DPH: SK2023683112

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



## REKAPITULÁCIA ČERPANIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce  
Objekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce - práce navyše

Od: 25.5.2020

Do: 17.9.2020

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Miesto: Kvakovce súp. č. 88

Spracoval:

Dátum: 17.9.2020

| Kód                    | Popis                       | Dodávka         | Montáž           | Cena celkom      |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY</b> |                             | <b>2 466,28</b> | <b>10 018,74</b> | <b>12 485,02</b> |
| 1                      | Vnútoraná elektroinštalácia | 832,28          | 436,74           | 1 269,02         |
| 2                      | Vnútorané rozvody           | 699,63          | 369,16           | 1 068,79         |
| 3                      | Bleskozvod                  | 1 224,75        | 1 132,27         | 2 357,02         |
| 4                      | NN prípojka                 | 826,83          | 354,96           | 1 181,79         |
| 5                      | Vysprávkvy                  | 0,00            | 3 799,97         | 3 799,97         |
| 6                      | Šambrány                    | 0,00            | 1 168,23         | 1 168,23         |
| 7                      | Stavebná časť 1. NP         | 465,90          | 2 709,27         | 3 175,17         |
| <b>Celkom</b>          |                             | <b>4 049,39</b> | <b>9 970,60</b>  | <b>14 019,99</b> |





# Súpis vykonaných prác a dodávok

K zisť. Prot.č.

list č.

2020

rok

za mesiac

Vykonávajúca organizácia  
TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15,082 71 Lipany

Názov stavby Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou  
vnútorná elektroinštalácia

Stavba  
vr. etapy

Fakturačný  
celok číslo

242020

číslo

číslo

IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

| Pol.<br>rozp.číslo        | Číslo a položka | Číselný kód<br>položky | Skrátený názov položky                           | Merná<br>jednotka | Vykonané množstvo  |             | Odbytový náklad |                 | Hmotnosť                        |       |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------|
|                           |                 |                        |                                                  |                   | za obdobie         | od začiatku | za jednotku     | spolu           | jednotky                        | spolu |
| 1                         | 2               | 3                      | 4                                                | 5                 | 6                  | 7           | 8               | 9               | 10                              | 11    |
|                           |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 |                 |                                 |       |
|                           |                 |                        | <b>Vnútorná elektroinštalácia</b>                |                   |                    |             |                 |                 |                                 |       |
|                           |                 |                        | <b>Materiál elektroinštalácia</b>                |                   |                    |             |                 | <b>832,28</b>   |                                 |       |
| 1                         | 19              |                        | Kábel N2XH-J 3x2,5 RE mm2                        | m                 | 120                |             | 0,82            | 98,40           | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 2                         | 18              |                        | Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2                           | m                 | 185                |             | 1,02            | 188,70          | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 3                         | 22              |                        | Kábel N2XH-J 5x6 RE mm2                          | m                 | 13                 |             | 2,84            | 36,92           | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 4                         | 49              |                        | Rúrka SUPER MONOFLEX 1220E PVC samozhášavá, A-C3 | m                 | 305                |             | 1,59            | 484,95          | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 5                         | 20              |                        | Kábel N2XH-J 5x1,5 RE mm2                        | m                 | 21                 |             | 1,11            | 23,31           | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
|                           |                 |                        | <b>Montáž</b>                                    |                   |                    |             |                 | <b>436,74</b>   |                                 |       |
| 6                         | 210881022       | 121                    | Kábel N2XH 3x2,5 uložený voľne                   | m                 | 120                |             | 0,41            | 49,20           | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 7                         | 210881021       | 120                    | Kábel N2XH 3x1,5 uložený voľne                   | m                 | 185                |             | 0,38            | 70,30           | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 8                         | 210881049       | 124                    | Kábel N2XH 5x6 uložený voľne                     | m                 | 13                 |             | 0,70            | 9,10            | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 9                         | 210010021       | 95                     | Trubka PVC 16 uložená pevne                      | m                 | 305                |             | 0,98            | 298,90          | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| 10                        | 210881046       | 122                    | Kábel N2XH 5x1,5 uložený voľne                   | m                 | 21                 |             | 0,44            | 9,24            | položka s vysútaženého rozpočtu |       |
| SPOLU - PREVOD bez DPH    |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 | <b>1 269,02</b> |                                 |       |
| DPH 20 %                  |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 | <b>253,80</b>   |                                 |       |
| Celkom s DPH              |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 | <b>1 522,82</b> |                                 |       |
| DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o. |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 |                 |                                 |       |
| Dátum 17.9.2020           |                 |                        |                                                  |                   | Meno Jozef Vitovič |             |                 | Dátum           |                                 |       |
|                           |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 | Meno            |                                 |       |
|                           |                 |                        |                                                  |                   |                    |             |                 | Podpis          |                                 |       |





# Súpis vykonaných prác a dodávok

K zist. Prot.č.

list č.

2020

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15,082 71 Lipany

za mesiac

rok

Názov stavby Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou  
vnútorné rozvody

Stavba  
vr. etapy

Fakturačný  
celok číslo

242020

číslo

číslo


IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

| Pol. rozp.č<br>íslo | Číslo a položka | Číselný kód<br>položky | Skrátený názov položky                                                   | Merná<br>jednotka | Vykonané množstvo |             | Odbytový náklad |               | Hmotnosť |       |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|-------|
|                     |                 |                        |                                                                          |                   | za obdobie        | od začiatku | za jednotku     | spolu         | jednotky | spolu |
| 1                   | 2               | 3                      | 4                                                                        | 5                 | 6                 | 7           | 8               | 9             | 10       | 11    |
|                     |                 |                        |                                                                          |                   |                   |             |                 |               |          |       |
|                     |                 |                        | <b>Vnútorné rozvody</b>                                                  |                   |                   |             |                 |               |          |       |
|                     |                 |                        | <b>Materiál</b>                                                          |                   |                   |             |                 | <b>699,63</b> |          |       |
| 1                   | 341230000900.S  |                        | Kábel medený dátový UTP 4x2x0,6 mm2                                      | m                 | 180               |             | 1,00            | 180,00        | *        |       |
| 2                   | 39              |                        | Kratica KU 68-1903                                                       | ks                | 11                |             | 1,35            | 14,85         | •        |       |
| 3                   | 35              |                        | Zásuvka domová dvojité 4 FN 150 88 PRAKTIK                               | ks                | 1                 |             | 2,19            | 2,19          | •        |       |
| 4                   | 384270001900    |                        | Zásuvka 4FK 283 91.901 R-TV biela                                        | ks                | 7                 |             | 7,85            | 54,95         | *        |       |
| 5                   | 25              |                        | Kábel CYKY-J 3x2,5                                                       | m                 | 280               |             | 0,60            | 168,00        | •        |       |
| 6                   | 24              |                        | Kábel CYKY-J 3x1,5                                                       | m                 | 30                |             | 0,37            | 11,10         | •        |       |
| 7                   | 28              |                        | Vypínač jednopólový 4 FN 580 00                                          | ks                | 1                 |             | 2,10            | 2,10          | •        |       |
| 8                   | 36              |                        | Zásuvka do vlnka 4 FN 150 91                                             | ks                | 1                 |             | 3,24            | 3,24          | •        |       |
| 9                   | 67              |                        | Elektromer na DIN lištu WS0102                                           | ks                | 1                 |             | 178,36          | 178,36        | •        |       |
| 12                  |                 |                        | Podružný materiál                                                        | %                 | 0,033             |             | 614,79          | 20,29         |          |       |
| 13                  |                 |                        | Zabezpečovacia prídržka                                                  | %                 | 0,105             |             | 614,79          | 64,55         |          |       |
|                     |                 |                        | <b>Montáž</b>                                                            |                   |                   |             |                 | <b>369,16</b> |          |       |
| 14                  | 220732305       |                        | Montáž dátového káblu UTP 4x2x0,6 mm2 uložený pevne                      | m                 | 180               |             | 0,61            | 109,80        | *        |       |
| 15                  | 210010321       | 97                     | Kratica odbočná 1903 včítane zapojenia                                   | ks                | 11                |             | 4,59            | 50,49         | •        |       |
| 16                  | 210111012       | 108                    | Zásuvka domová polozap. 2P+Z 2xzapoj.                                    | ks                | 1                 |             | 3,86            | 3,86          | •        |       |
| 17                  | 210111031.S     |                        | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks                | 7                 |             | 5,12            | 35,84         | *        |       |
| 18                  | 210800108       | 126                    | Kábel CYKY 3x2,5 uložený voľne                                           | m                 | 280               |             | 0,38            | 106,40        | •        |       |
| 19                  | 210800107       | 125                    | Kábel CYKY 3x1,5 uložený voľne                                           | m                 | 30                |             | 0,35            | 10,50         | •        |       |
| 20                  | 210110041       | 104                    | Spínač zapustený jednopólový                                             | ks                | 1                 |             | 1,74            | 1,74          | •        | *     |



|                                       |                    |        |                                            |           |       |       |          |   |
|---------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|---|
| 21                                    | 210111021          | 109    | Zásuvka domová nástenná                    | ks        | 1     | 5,01  | 5,01     | • |
| 22                                    | 210161011.S        |        | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks        | 1     | 14,86 | 14,86    | * |
| 23                                    | 55611537           | 136    | Vysekanie rýh v tehlovom murive do 3 cm    | m         | 7     | 4,38  | 30,66    | • |
| SPOLU - PREVOD bez DPH                |                    |        |                                            |           |       |       | 1 068,79 |   |
| DPH 20 %                              |                    |        |                                            |           |       |       | 213,76   |   |
| Celkom s DPH                          |                    |        |                                            |           |       |       | 1 282,55 |   |
| DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o.             |                    |        |                                            | ODBERATEĽ |       |       |          |   |
| Dubovická roveň 674/15, 062 71 Lipany |                    |        |                                            |           |       |       |          |   |
| IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112       |                    |        |                                            |           |       |       |          |   |
| IČ DPH: SK2023683112                  |                    |        |                                            |           |       |       |          |   |
| Dátum 17.9.2020                       | Meno Jozef Vitovič | Podpis |                                            |           | Dátum | Meno  | Podpis   |   |

**TIMEO, S.R.O.**

Dubovická roveň 674/15, 062 71 Lipany

IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112

IČ DPH: SK2023683112

\* (jednotková cena ponížená o 12,06 % od jednotkovej ceny z Cenkosru podľa podmienok ZoD)

• (jednotková cena použitá z vysúťaženého rozpočtu)





# Súpis vykonaných prác a dodávok

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15,082 71 Lipany

za mesiac

rok

2020

Názov stavby  
bleskozvod

Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

K zisť. Prot.č.

list č.

Stavba  
vr.etapy

Fakturačný  
celok číslo

242020

číslo

číslo

IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

| Pol. rozp.č<br>íslo | Číslo a položka | Číselný kód<br>položky | Skrátený názov položky                                                                 | Merná<br>jednotka | Vykonané množstvo |             | Odbytový náklad |                 | Hmotnosť |       |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
|                     |                 |                        |                                                                                        |                   | za obdobie        | od začiatku | za jednotku     | spolu           | jednotky | spolu |
| 1                   | 2               | 3                      | 4                                                                                      | 5                 | 6                 | 7           | 8               | 9               | 10       | 11    |
|                     |                 |                        |                                                                                        |                   |                   |             |                 |                 |          |       |
|                     |                 |                        | <b>Materiál - bleskozvod</b>                                                           |                   |                   |             |                 | <b>1 224,75</b> |          |       |
| 1                   | 341520000300    |                        | Lano hliníkové AlFe 42/7                                                               | M                 | 120,000           |             | 3,95            | 474,00          | *        |       |
| 2                   | 354410054700.S  |                        | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm                                                        | M                 | 30,000            |             | 0,69            | 20,70           | *        |       |
| 3                   | 354410064200.S  |                        | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                                         | M                 | 50,000            |             | 0,72            | 36,00           | *        |       |
| 4                   | 354410004000.S  |                        | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                  | KUS               | 5,000             |             | 0,52            | 2,60            | *        |       |
| 5                   | 354410003400.S  |                        | Svorka FeZn spojovacia označenie SS                                                    | KUS               | 28,000            |             | 0,40            | 11,20           | *        |       |
| 6                   | 354410002500.S  |                        | Svorka FeZn krížová označenie SK                                                       | KUS               | 12,000            |             | 0,67            | 8,04            | *        |       |
| 7                   | 354410004300.S  |                        | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                      | KUS               | 6,000             |             | 1,15            | 6,90            | *        |       |
| 8                   | 354410004200.S  |                        | Svorka FeZn odkvapová označenie SO                                                     | KUS               | 7,000             |             | 0,98            | 6,86            | *        |       |
| 9                   | 354410032000.S  |                        | Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01                                         | KUS               | 5,000             |             | 0,50            | 2,50            | *        |       |
| 10                  | 354410033800.S  |                        | Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16                                 | KUS               | 87,000            |             | 1,70            | 147,90          | *        |       |
| 11                  | 354410032600.S  |                        | Podpera vedenia FeZn pod plechovú strechu označenie                                    | KUS               | 12,000            |             | 1,32            | 15,84           | *        |       |
| 12                  | 354410023300.S  |                        | Týč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie                                 | KUS               | 12,000            |             | 21,22           | 254,64          | *        |       |
| 13                  | 354410064700.S  |                        | Štítok orientačný nerezový                                                             | KUS               | 6,000             |             | 0,44            | 2,64            | *        |       |
| 14                  | 354410000900.S  |                        | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03                                                | KUS               | 6,000             |             | 0,80            | 4,80            | *        |       |
| 15                  | 345410015040.S  |                        | Krabica bezhalogénová KSK 125, IP 66, z PP/ABS                                         | KUS               | 6,000             |             | 4,41            | 26,46           | *        |       |
| 16                  | 345710001170.S  |                        | Rúrka tuhá hrdlovaná 8032 s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm | M                 | 50,000            |             | 3,36            | 168,00          | *        |       |
| 17                  |                 |                        | Podružný materiál                                                                      | %                 | 3,000             |             | 11,89           | 35,67           | *        |       |





|                        |             |                                                                                                            |     |         |  |  |        |          |   |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--------|----------|---|
| 18                     | 210 075 267 | Montáž - bleskozvod                                                                                        | KM  | 0,120   |  |  | 266,18 | 957,85   | * |
| 19                     | 210220020.S | Lano Alife 42/7 táhané ručne                                                                               | M   | 30,000  |  |  | 1,57   | 47,10    | * |
| 20                     | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                                    | M   | 50,000  |  |  | 1,66   | 83,00    | * |
| 21                     | 210 222 243 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvzdový Ø 8                                                     | KUS | 28,000  |  |  | 1,56   | 43,68    | * |
| 22                     | 210 222 241 | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                                  | KUS | 12,000  |  |  | 2,22   | 26,64    | * |
| 23                     | 210 222 247 | Svorka FeZn križová SK                                                                                     | KUS | 6,000   |  |  | 2,24   | 13,44    | * |
| 24                     | 210 222 246 | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                                    | KUS | 7,000   |  |  | 2,22   | 15,54    | * |
| 25                     | 210 222 253 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO                                                                           | KUS | 6,000   |  |  | 2,22   | 13,32    | * |
| 26                     | 210220107.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                               | KUS | 104,000 |  |  | 1,33   | 138,32   | * |
| 27                     | 210 222 245 | Podpery vedenia FeZn PV01, PV16, PV11                                                                      | KUS | 4,000   |  |  | 1,33   | 5,32     | * |
| 28                     | 210 222 050 | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                                | KUS | 6,000   |  |  | 2,44   | 14,64    | * |
| 29                     | 210220203.S | Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce                                                   | KUS | 12,000  |  |  | 5,57   | 66,84    | * |
| 30                     | 210111023.S | Zachytávacia tyč FeZn do muríva                                                                            | KUS | 6,000   |  |  | 5,34   | 32,04    | * |
| 31                     | 210010027.S | Zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE             | M   | 50,000  |  |  | 1,24   | 62,00    | * |
| 32                     | 974031164.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                                             | M   | 50,000  |  |  | 5,66   | 283,00   | * |
| 33                     | 210191012   | Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0.04000t | %   | 6,000   |  |  | 8,76   | 52,56    | * |
| 34                     | 210010025   | PPV                                                                                                        | %   | 3,250   |  |  | 8,76   | 28,47    | * |
|                        |             | GZS                                                                                                        |     |         |  |  |        | 174,42   |   |
| 35                     | HZS000311.S | Montáž - bleskozvod                                                                                        | HOD | 3       |  |  | 14,11  | 42,33    | * |
| 36                     | HZS000214.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny      | HOD | 7       |  |  | 18,87  | 132,09   | * |
| SPOLU - PREVOD bez DPH |             |                                                                                                            |     |         |  |  |        | 2 357,02 |   |
| DPH 20 %               |             |                                                                                                            |     |         |  |  |        | 471,40   |   |
| Celkom s DPH           |             |                                                                                                            |     |         |  |  |        | 2 828,42 |   |

DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o.

Dátum 17.9.2020

Meno Jozef Vitovič

Podpis

Podpis

Dátum

Meno

Podpis

ODBERATEĽ

TIMEO, s.r.o.

\* (jednotková cena ponížená o 12,06 % od jednotkovej ceny z Cenrosu podľa podmienok ZoD)



|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
|  |   | 0,3   |  |
|  |   | 726,5 |  |
|  | * | 726,5 |  |
|  |   |       |  |
|  |   | 2,2   |  |
|  |   | 22,6  |  |

|                        |             |                                                                                                                                        |     |     |  |       |          |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-------|----------|
| 16                     | 210010028   | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne                                                                          | m   | 15  |  | 1,42  | 21,30 *  |
| 17                     | 210010027   | Rúrka pevná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                                                                           | m   | 3   |  | 1,24  | 3,72 *   |
| 18                     | 210220201   | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm                                                                        | m   | 10  |  | 1,27  | 12,70 *  |
| 19                     | 210220243   | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                                                              | ks  | 4   |  | 1,56  | 6,24 *   |
| 20                     | 210800521   | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16                                                                                    | m   | 0,5 |  | 0,81  | 0,41 *   |
| 21                     | 210191012   | Montáž elektrárenskej skrine                                                                                                           | ks  | 1   |  | 49,6  | 49,60 *  |
| 22                     | 210010025   | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                                                                          | m   | 15  |  | 1,06  | 15,90 *  |
| 23                     | 210800107   | Kábel CYKY 3x1,5 uložený voľne                                                                                                         | m   | 45  |  | 0,35  | 15,75 *  |
| 24                     | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 8   |  | 18,87 | 150,96 * |
| SPOLU - PREVOD bez DPH |             |                                                                                                                                        |     |     |  |       | 1 181,79 |
| DPH 20 %               |             |                                                                                                                                        |     |     |  |       | 236,36   |
|                        |             |                                                                                                                                        |     |     |  |       | 1 418,15 |

**TIMEO, s.r.o.**

Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112

IČ DPH: SK2023683112

ODBERATEĽ

Meno Jozef Vítovič

Podpis

Meno

Dátum

Podpis

Dátum 17.9.2020

Celkom s DPH

DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o.



\* (jednotková cena ponížená o 12,06 % od jednotkovej ceny z Cenrosu podľa podmienok ZOD)

• (jednotková cena použitá z vysúťaženého rozpočtu)



# Súpis vykonaných prác a dodávok

K zisť. Prot.č. ....

list č. ....

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15,082 71 Lipany

za mesiac

rok

2020

Názov stavby  
vysprávky

Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

Stavba  
vr.etapy

Fakturačný  
celok číslo

242020

číslo

číslo


IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

| Pol.č<br>rozp.č<br>íslo | Číslo a položka | Číselný kód<br>položky | Skrátený názov položky                                                                                                                      | Merná<br>jednotka | Vykonané množstvo |             | Odbytový náklad |                 | Hmotnosť |       |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   | za obdobie        | od začiatku | za jednotku     | spolu           | jednotky | spolu |
| 1                       | 2               | 3                      | 4                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7           | 8               | 9               | 10       | 11    |
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   |                   |             |                 |                 |          |       |
|                         |                 |                        | <b>Práce a dodávky</b>                                                                                                                      |                   |                   |             |                 | <b>3 799,97</b> |          |       |
| 1                       | 612467141       |                        | Vnútná omietka stien jadrová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 082, hr. 20 mm                                                  | m2                | 30,000            |             | 11,86           | 355,80          | *        |       |
| 2                       | 312231124.5     |                        | Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC ( Domurovanie chýbajúcich častí muriva)                    | m3                | 2,100             |             | 259,77          | 545,52          | *        |       |
| 3                       | 349231811.5     |                        | Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm ( výspravky dier v murive po podstrášení zárubní)                | m2                | 16,000            |             | 41,69           | 667,04          | *        |       |
| 4                       | 345321313.5     |                        | Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 ( betónáž pod parapetami)             | m3                | 4,231             |             | 97,53           | 412,65          | *        |       |
| 5                       | 411238221.5     |                        | Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehliami hr. 150-300 mm (úprava svetlostí na rozmer zárubní)                             | m2                | 16,000            |             | 90,37           | 1 445,92        | *        |       |
| 6                       | 631312141       |                        | Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách ( zalievanie dier podláh po elektroinštaláciách) | m3                | 3,022             |             | 123,44          | 373,04          | *        |       |
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   |                   |             |                 |                 |          |       |
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   |                   |             |                 |                 |          |       |
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   |                   |             |                 |                 |          |       |
|                         |                 |                        |                                                                                                                                             |                   |                   |             |                 |                 |          |       |



|                           |  |                                      |        |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| SPOLU - PREVOD bez DPH    |  | 3 799,97                             |        |
| DPH 20 %                  |  | 759,99                               |        |
| Celkom s DPH              |  | 4 559,96                             |        |
| DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o. |  | ODBERATEĽ                            |        |
| Dátum 17.9.2020           |  | Meno Jozef Vitovič                   | Podpis |
|                           |  | Meno                                 | Dátum  |
|                           |  | Ing. Milan HEREDOS                   |        |
|                           |  | Dubovická roveň 674/15, 08221 Lipany |        |
|                           |  | IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112      |        |
|                           |  | IČ DPH: SK2023683112                 |        |

\* (jednotková cena ponížená o 12,06 % od jednotkovej ceny z Ceníksu podľa podmienok ZoD)





Výkonávajúcá organizácia

2020

rok

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15,082 71 Lipany

Názov stavby Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou  
šambrány

list č.

Stavba  
vr.etapy

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Fakturačný<br>celok číslo | 242020 |
|---------------------------|--------|

číslo

číslo

IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávající realizační útvar dodávatele

[illegible]

\* (jednotková cena ponížená o 12,06 % od jednotkovej ceny z Cenrosu podľa podmienok ZoD)

# Súpis vykonaných prác a dodávok

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o., Dubovická roveň  
674/15, 082 71 Lipany

za mesiac

Názov stavby Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou  
stavebná časť 1.NP

rok

2020

K zisť. Prot.č.

list č.

Stavba  
vr-etapy

Fakturačný  
celok číslo

242020

číslo

číslo

IČO 46 946 039

Názov stavebného objektu\*)

Názov prevádzkového súboru\*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

| Pol.<br>rozp.číslo | Číslo a položka | Číselný kód položky | Skrátený názov položky                                                                          | Merná jednotka | Výkonané množstvo |             | Odbytový náklad |                 | Hmotnosť |       |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
|                    |                 |                     |                                                                                                 |                | za obdobie        | od začiatku | za jednotku     | spolu           | jednotky | spolu |
| 1                  | 2               | 3                   | 4                                                                                               | 5              | 6                 | 7           | 8               | 9               | 10       | 11    |
|                    |                 |                     |                                                                                                 |                |                   |             |                 |                 |          |       |
|                    |                 |                     | <b>Povrchové úpravy</b>                                                                         |                |                   |             |                 | <b>3 016,15</b> |          |       |
| 1                  | 631312611       |                     | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - podkl.betón                          | m3             | 7,000             |             | 92,12           | 644,84          | •        |       |
| 2                  | 631319171       |                     | Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3             | 7,000             |             | 9,23            | 64,61           | •        |       |
| 3                  | 631362021       |                     | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t              | 0,396             |             | 1 007,54        | 398,99          | •        |       |
| 4                  | 632452219.5     |                     | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50- 70 mm                                         | m2             | 69,220            |             | 21,27           | 1 472,31        | *        |       |
| 5                  | 283766110       |                     | Samozhášavý podlahový polystyrén EPS S hr.100mm                                                 | m2             | 69,220            |             | 5,67            | 392,48          | •        |       |
| 6                  | 713121111       |                     | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P2,3                                       | m2             | 69,220            |             | 0,62            | 42,92           | •        |       |
|                    |                 |                     | <b>Izolácia proti vode a vlhkosti</b>                                                           |                |                   |             |                 | <b>159,02</b>   |          |       |
| 7                  | 711111001       |                     | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                         | m2             | 20,000            |             | 0,16            | 3,20            | •        |       |
| 8                  | 711141559       |                     | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                        | m2             | 20,000            |             | 2,82            | 56,40           | •        |       |
| 9                  | 998711202       |                     | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                             | 100%           | 0,130             |             | 200,00          | 26,00           | •        |       |
| 10                 | 1116315000      |                     | Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch                                            | t              | 0,015             |             | 1 459,84        | 21,90           | •        |       |
| 11                 | 6283221000      |                     | Pásky ťažké asfaltové v 60 s 35 alebo ekvivalent -P2,3                                          | m2             | 23,000            |             | 2,24            | 51,52           | •        |       |





