



Dodávateľ: **ECOSTONE s.r.o.**  
**Toplianska 1797**  
**09301 Vranov nad Topľou**  
**SLOVENSKO**

IČO: 50219111 DIČ: 2120220333 IČ DPH: SK2120220333  
 OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32601/P  
 Tel.: 0908609891 E-mail: ecostonevt@gmail.com  
 Fax: WWW: www.ecostone.top

IBAN: **SK47 0900 0000 0051 1020 7574** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **5110207574/0900** VS: **240015**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **09.04.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **10.04.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **09.06.2024** Objednávka: ZOD 2931/272/2  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161  
 Tel.: 057/4494154 Fax:  
 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com

**Obec Kvakovce**  
**Domašská 97/1**  
**09402 Kvakovce**

Faktúrujeme Vám na základe ZOD č. 2931/272/2023 za prevedené práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach"


p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Súpis vykonaných prác	112 440,58	20,0		134 928,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	112 440,58	22 488,12	134 928,70
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 134 928,70 EUR**

Slovom: JednostotridsaťštyritisícDeväťstodvadsaťosem 70/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme faktúrovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



Faktúru vyhotovil: Róbert Pešta  
 Faktúru vytlačil: Róbert Pešta  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vranov n. T. ②  
 IČO: 50 218 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333

Pečiatka a podpis

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324  
**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Miesto: Kvakovce Dátum: 09.04.2024  
Objednávateľ: Obec Kvakovce IČO: IČ DPH:  
Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. IČO: 50219111 IČ DPH: SK2120220333  
Projektant: IČO: IČ DPH:  
Spracovateľ: Peter Sinčák IČO: IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**112 440,58**

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20,0 %	112 440,58	22 488,12

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**134 928,70**

**Projektant:**

Dátum a podpis:

**Spracovateľ:**

Dátum a podpis:

**Objednávateľ:**

Dátum a podpis:

**Zhotoviteľ:**

Dátum a podpis:

**ECOSTONE s.r.o.**

Toplianska 1797  
093 01 Vranov n. T.  
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
IČ DPH: SK2120220333





# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 1

Objekt: Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111

IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
	S	0324	Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach					
	O	A - 1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím					1 813,89
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 813,89
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 813,89
17	K	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	734,370	2,47	734,370	1 813,89



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vránoh n. T.  
 IČO: 50 219 111 / DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 2  
**Objekt:** Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava

Miesto: Kvakovce Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. IČO: 50219111  
 IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O A - 2</b>			<b>Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava</b>					<b>1 324,60</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemné práce</b>					<b>364,96</b>
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,000	22,81	16,000	364,96
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>198,66</b>
3	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	32,000	14,19	14,000	198,66
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>					<b>760,98</b>
10	M	000810335	pásek FeZn43 FI 30x3,5	m	120,000	2,49	120,000	298,80
17	M	000318233	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30	ks	14,000	13,71	14,000	191,94
25	K	PM	Podružný materiál	%	54,412	5,00	7,247	36,24
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>					<b>234,00</b>





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
27	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	120,000	1,95	120,000	234,00

*Jan*

**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vrany, H. T. ①  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333

*ACHÁČ BODOR*  
 stavebný inžinier  
 IČO: 50 0695 10-21-24  
 Vyhodnotenie Stavovú komisu stavebných inžinierov

*MOGNY*  
 IČO: 50 05021  
 Vyhodnotenie Stavovú komisu stavebných inžinierov

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 5  
**Objekt:** Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S	0324		Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach					
O	A-5		Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom					4 388,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV					3 587,51
D	1		Zemné práce					1 519,33
1	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	12,560	1,52	12,560	19,09
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,500	22,81	3,500	79,84
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	8,310	10,51	8,310	87,34
4	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	19,330	6,70	19,330	129,51
5	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	13,250	7,14	13,250	94,61





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,047	75,07	1,047	78,60
7	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	10,048	75,07	10,048	754,30
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,048	15,00	10,048	150,72
9	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	10,048	4,42	10,048	44,41
10	K	162201219.S	Príplatok za k.d'. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	4,188	4,03	4,188	16,88
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,048	4,39	10,048	44,11
12	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,047	9,62	1,047	10,07
13	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,048	0,98	10,048	9,85

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 068,18

29	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	39,730	2,47	39,730	98,13
30	K	965082941.1	Odstránenie násypu -1,40000t	m3	10,039	9,94	10,039	99,79
31	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,347	23,49	27,347	642,38
32	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	574,287	1,04	574,287	597,26
33	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	27,347	23,06	27,347	630,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

801,20

D 713

Izolácie tepelné

584,40





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
34	K	713136400.S	Montáž tepelnej izolácie stien PUR penou hr. 100 mm	m2	39,730	4,01	39,730	159,32
35	M	231710000900.S	Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)	kg	127,136	3,28	127,136	417,01
36	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,763	1,40	5,763	8,07
<b>D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>							<b>216,80</b>	
37	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	21,58	8,000	172,64
38	M	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	5,14	8,000	41,12
40	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,766	1,10	2,766	3,04



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vranov n. T.  
 IČO: 50 219 117 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 6  
**Objekt:** Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O A - 6</b>			<b>Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií</b>					<b>33 053,11</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>7 411,74</b>
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>4 707,56</b>
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	206,850	1,99	182,028	362,24
2	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	80,448	10,68	70,794	756,08
3	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	126,418	8,12	111,248	903,33
4	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	64,358	29,75	56,635	1 684,89
5	K	625250314.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 40 mm	m2	16,090	32,27	14,159	456,92
6	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	229,850	2,69	202,268	544,10



Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 676,45
7	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	93,500	4,56	82,280	375,20	
8	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,144	26,10	4,527	118,15	
9	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	127,800	2,68	112,464	301,40	
10	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,740	2,68	5,051	13,54	
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,70	0,880	0,62	
12	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,940	4,90	5,227	25,61	
13	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,980	22,82	1,742	39,76	
14	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	134,280	5,38	118,166	635,74	
15	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,120	5,38	8,906	47,91	
16	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	12,260	23,67	10,789	255,37	
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,260	13,69	10,789	147,70	
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	306,500	0,43	269,720	115,98	
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,260	10,68	10,789	115,22	
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,040	1,20	43,155	51,79	
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,799	25,00	8,623	215,58	
22	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	2,107	55,25	1,854	102,44	






Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
23	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,150	17,00	0,132	2,24
24	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	42,50	2,640	112,20
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>								<b>27,73</b>
25	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,848	8,19	3,386	27,73
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>25 641,37</b>
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>								<b>20 572,82</b>
30	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	285,020	12,68	250,818	3 180,37
32	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	299,271	0,77	263,358	202,79
33	M	611410005301	Plastové okno šxv 580x580 mm, ozn. 01	ks	12,000	75,16	12,000	901,92
34	M	611410005302	Plastové okno šxv 580x880 mm, ozn. 02	ks	1,000	95,12	1,000	95,12
35	M	611410005303	Plastové okno šxv 850x500 mm, ozn. 03	ks	9,000	92,36	9,000	831,24
36	M	611410005304	Plastové okno šxv 1180x880 mm, ozn. 04	ks	10,000	120,11	10,000	1 201,10
38	M	611410005306	Plastové okno šxv 1150x1750 mm, ozn. 06	ks	4,000	311,62	4,000	1 246,48
39	M	611410005307	Plastové okno šxv 2370x1080 mm, ozn. 07	ks	4,000	446,92	4,000	1 787,68
40	M	611410005308	Plastové okno šxv 2370x1680 mm, ozn. 08	ks	3,000	562,15	3,000	1 686,45
41	M	611410005309	Plastové okno šxv 2370x1780 mm, ozn. 09	ks	11,000	575,25	8,000	4 602,00
42	M	611410005310	Plastové okno šxv 1200x4600 mm, ozn. 10	ks	1,000	634,80	1,000	634,80
43	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	18,380	9,21	18,380	169,28
44	M	611671001001	Plastové dvere ozn. D1 - 1290x1700	ks	1,000	625,36	1,000	625,36
45	M	611671001002	Plastové dvere ozn. D2 - 1000x2050	ks	1,000	699,21	1,000	699,21
46	M	611671001003	Plastové dvere ozn. D3 - 1100x2050	ks	1,000	712,54	1,000	712,54
47	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	24,000	10,09	20,000	201,80
48	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	15,000	13,71	15,000	205,65





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
49	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	18,000	18,52	14,000	259,28
50	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná	m	77,270	17,09	67,998	1 162,08
51	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	238,169	0,80	209,589	167,67
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>5 068,55</b>	
52	K	767640011,1	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,060	13,90	10,060	139,83
54	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,563	0,77	10,563	8,13
55	M	553410041001	Dvere hliníkové šxv 2950x2080 mm, ozn. D4	ks	1,000	4 865,21	1,000	4 865,21
56	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,348	1,10	50,348	55,38



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vranov n. T.  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 8  
**Objekt:** Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O A - 8</b>			<b>Výmena/inštalácia zdroja tepla</b>					<b>37 214,54</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>308,05</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemné práce</b>					<b>233,37</b>
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	6,91	9,000	62,19
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,000	1,05	9,000	9,45
3	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,300	62,97	0,300	18,89
4	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,300	11,43	0,300	3,43
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,300	4,39	9,300	40,83
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,300	9,62	9,300	89,47



Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	9,300	0,98	9,300	9,11
<b>D 2 Zakladanie</b>								<b>54,00</b>
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,150	45,93	0,150	6,89
9	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,225	96,55	0,225	21,72
10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,900	21,36	0,900	19,22
11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,900	6,86	0,900	6,17
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>								<b>20,68</b>
12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,443	14,33	1,443	20,68
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>36 906,49</b>
<b>D 731.1 Tepelné čerpadlo</b>								<b>23 075,13</b>
13	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	893,70	2,000	1 787,40
14	M	Z015236	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie - Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, 400V - výkon pri A - 7/W35 11,6 kW (s funkciou chladenia) - resp. ekvivalent	ks	2,000	8 965,98	2,000	17 931,96
15	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	2,000	129,00	2,000	258,00
16	M	7441106	Medená rúra s izoláciou D16 na prepoj vonkajšej a vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb)	ks	1,000	600,31	1,000	600,31
17	M	7249273	Medená rúra s izoláciou D10 na prepoj vonkajšej a vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb)	ks	1,000	478,21	1,000	478,21
18	M	ZK02929	Konzola pod vonkajšiu jednotku TČ pre montáž na zem	ks	2,000	130,95	2,000	261,90
19	M	7172174	Komunikačný modul - Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2) - ekvivalent	ks	1,000	195,00	1,000	195,00





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
20	M	7172173	Komunikačný modul - Plošný spoj elektroniky na montáž do Vítotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1) - ekvivalent	ks	1,000	195,00	1,000	195,00
21	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami s konektorom RJ45, 7 m dlhý - ekvivalent	ks	1,000	40,11	1,000	40,11
22	M	7143497	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	7,98	1,000	7,98
23	M	ZK02937	Membránová expanzná nádoba 10l pre zabudovanie do vnútornej jednotky Objem 10 litrov	ks	2,000	160,11	2,000	320,22
25	K	7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	125,00	2,000	250,00
26	K	998731201.S	Presun hmôt pre TČ umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	226,981	3,30	226,981	749,04

**D 732**

**Ústredné kúrenie - strojovne**

**13 831,36**

27	K	732320813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	15,21	1,000	15,21
28	K	732324813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	5,55	1,000	5,55
29	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	5,65	1,000	5,65
30	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,021	57,69	0,021	1,21
31	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	88,14	1,000	88,14
32	M	7741543	Rýchlomontážna sada RMS M31, DN 32, bez zmiešavača, bez čerpadla,	ks	1,000	280,14	1,000	280,14
33	M	7198422	Vitaset obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 3 32-60 pre RMS M31- ekvivalent	ks	1,000	899,75	1,000	899,75
34	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	73,62	1,000	73,62





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
35	M	7741079	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 51/25,5 kW, VIESSMANN - ekvivalent	sada	1,000	489,41	1,000	489,41
36	M	7199567	Servomotor SR10 230V/50Hz	ks	2,000	149,25	2,000	298,50
37	M	7194333	Súprava závitových krúžkov DN 25/DN 32 na montáž modulového vykurovacieho okruhu DN 25 na modulový rozdeľovač DN 32	ks	1,000	31,11	1,000	31,11
39	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	23,00	1,000	23,00
40	M	7741068	Mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný	ks	1,000	430,00	1,000	430,00
41	M	7011090	Upevnenie rozdeľovača na stenu	ks	1,000	23,41	1,000	23,41
42	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	8,00	1,000	8,00
43	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 487 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX - ekvivalent	ks	1,000	79,17	1,000	79,17
44	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	29,04	1,000	29,04
45	M	7438702	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	ks	1,000	69,00	1,000	69,00
46	M	7426463	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	ks	1,000	69,00	1,000	69,00
47	M	7179164	Termostat protimrazovej ochrany (pre okruh fancoilov)	ks	1,000	96,82	1,000	96,82
48	M	ZK02941	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom (nástená montáž)	ks	1,000	199,19	1,000	199,19
49	K	732351015.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	96,82	1,000	96,82
50	M	Z018470	Akumulačný zásobník vykurovacej vody - Vitocell 100-W SVWA 200L, biely - ekvivalent	ks	1,000	865,94	1,000	865,94
51	M	7938283	Chemická úpravňa vody Aquaset 500-N - ekvivalent	ks	1,000	1 058,83	1,000	1 058,83
52	M	7419725	Regeneračná soľ - balenie: 25kg	bal	3,000	32,52	3,000	97,56





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
53	K	7547870	Uvedenie do prevádzky CHUV Aquaset - ekvivalent	ks	1,000	81,00	1,000	81,00
54	M	ZK03680	Hydraulická výhybka Q80 do 4,5m <sup>3</sup> /h - resp. alternatíva	ks	1,000	250,69	1,000	250,69
55	M	ZK03683	Nástenná konzola hydr. výhybky "Q80" - resp. alternatíva	ks	1,000	54,79	1,000	54,79
56	M	ZK04032	Ponorný snímač teploty HVDT - resp. alternatíva	ks	1,000	59,83	1,000	59,83
57	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	73,885	1,10	73,885	81,27

**D 732.1**

**Zásobník TUV**

**7 969,71**

58	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	70,25	1,000	70,25
59	M	Z021914	Zásobník TUV Vitocell 100-W Typ CVBC, 300 l - ekvivalent	ks	1,000	1 211,52	1,000	1 211,52
60	M	Z021939	Elek. vykurovacia vložka 2-6 kW pre Vitocell 100, 300 l - ekvivalent	ks	1,000	409,57	1,000	409,57
61	M	ZK04671	Ponorný snímač teploty zásobníka NTC 10k l=3750	ks	1,000	64,58	1,000	64,58

**D 731**

**Ústredné kúrenie - kotolne**

**6 213,79**

62	K	612403399.1	Oprava ostenia omietok po vyburaní zárubni na stenách + maľba	m <sup>2</sup>	2,336	13,96	2,336	32,61
63	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	1,000	253,51	1,000	253,51
64	M	553310010316.S	Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, švxvhr 900x1970x170 mm, pravá	ks	1,000	122,17	1,000	122,17
65	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	ks	1,000	0,82	1,000	0,82
66	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	1,818	26,85	1,818	48,81
67	DK	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,162	23,67	0,162	3,83
68	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,162	13,69	0,162	2,22
69	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,050	0,43	4,050	1,74





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
70	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,162	10,68	0,162	1,73
71	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,648	1,20	0,648	0,78
72	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,024	25,00	0,024	0,60
73	K	989542212,1	Montáž a dodávka hasiaceho pristroja P6	ks	1,000	212,03	1,000	212,03
74	K	731200816.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	45,03	1,000	45,03
75	K	731391812.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	1,000	17,32	1,000	17,32
76	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,000	78,92	1,000	78,92
77	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	381,00	1,000	381,00
78	M	Z019323	Plynový kondenzačný kotol VISSMANN Vitodens 200-W B2HF, 32 kW - ekvivalent	ks	1,000	2 813,75	1,000	2 813,75
79	K	M 092	Montáž dymovodu D60/100 (35% z dodávky mat)	ks	1,000	88,00	1,000	88,00
80	M	7783222	AZ prechod strechou D=60/100 čierna	ks	1,000	97,00	1,000	97,00
81	M	7783217	AZ koleno d 60/100 - 87°	ks	3,000	29,00	3,000	87,00
82	M	7783220	AZ revízny kus D=60/100	ks	1,000	43,00	1,000	43,00
83	M	7783215	AZ rúra D=60/100, 1m	ks	11,000	36,00	11,000	396,00
84	M	7783216	AZ rúra D=60/100, 0,5m	ks	1,000	22,00	1,000	22,00
85	M	7731598	Plynový filter Rp 3/4	ks	1,000	82,00	1,000	82,00
86	M	ZK04669	Montážne diely na omietku pre plynový kotol (armatúry a plynový kohútik R 3)	ks	1,000	165,11	1,000	165,11
87	M	ZK04306	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	63,57	1,000	63,57
88	K	998731201.S	Presun hmôt pre TČ umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	56,326	3,30	56,326	185,88
89	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	39,58	1,000	39,58





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
90	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	19,64	1,000	19,64
91	M	553410031942.S	Dvere požiarne oceľové šxv 900x1970 mm, EI EW 30 D1, L/P, nástrek RAL	ks	1,000	498,82	1,000	498,82
92	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,350	1,10	359,350	395,29
93	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,307	3,79	1,307	4,95
94	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,307	6,95	1,307	9,08

**ECOSTONE s.r.o.**

Topliarska 1797  
093 01 Vrany n. T. ①

IČO: 50 219 117 DIČ: 2120220333

IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 9  
**Objekt:** Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O A - 9</b>			<b>Výmena/inštalácia vykurovacieho systému</b>					<b>29 083,48</b>
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>29 083,48</b>
<b>D 733</b>			<b>Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>					<b>29 083,48</b>
1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	46,000	2,89	46,000	132,94
2	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	30,000	0,99	30,000	29,70
3	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	12,000	2,41	12,000	28,92
4	K	972046002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00002t	cm	1 600,000	0,79	1 600,000	1 264,00
6	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /vyspravky prestupov/	hod	16,000	4,40	16,000	70,40
7	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,086	92,64	0,086	7,97



Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
8	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	129,000	2,90	129,000	374,10
9	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	45,000	0,21	45,000	9,45
10	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	6,000	1,06	6,000	6,36
11	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	6,000	1,00	6,000	6,00
12	M	283310026700	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent	m	30,000	1,86	30,000	55,80
13	M	283310026900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent	m	22,000	2,13	22,000	46,86
14	M	283310028200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent	m	20,000	4,39	20,000	87,80
15	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	103,000	3,25	103,000	334,75
16	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	65,000	2,44	65,000	158,60
17	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	34,000	2,69	34,000	91,46
18	M	283310029500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent	m	4,000	6,56	4,000	26,24
19	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	26,000	3,54	26,000	92,04
20	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	6,000	3,88	6,000	23,28






Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
21	M	283310029600	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX - ekvivalent	m	20,000	7,95	20,000	159,00
22	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	80,000	0,77	80,000	61,60
23	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	140,000	0,79	140,000	110,60
24	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	30,000	1,62	30,000	48,60
25	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	6,000	10,12	6,000	60,72
26	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	4,000	10,99	4,000	43,96
27	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	45,000	12,05	45,000	542,25
28	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	65,000	15,03	65,000	976,95
29	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	38,000	20,36	38,000	773,68
30	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	26,000	27,11	26,000	704,86
31	K	733151036.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	30,000	18,55	30,000	556,50
32	K	733151039.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	22,000	23,11	22,000	508,42
33	K	733151042.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	20,000	29,91	20,000	598,20
37	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	272,335	1,40	272,335	381,27
38	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	74,000	2,59	74,000	191,66
39	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	12,000	0,51	12,000	6,12
40	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,10	4,000	8,40
41	M	I00400620	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8", IVAR.VARIA - ekvivalent	ks	4,000	7,43	4,000	29,72
42	M	I00402080	Spätný ventil - 1/2"Mx3/8"M, IVAR.VARIA ZK - ekvivalent	ks	4,000	0,16	4,000	0,64



Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
43	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	28,000	2,92	28,000	81,76
44	M	500474	Termostatický ventil dvojregulačný - 1/2"xEK; priamy, IVAR.VD 2105 N - ekvivalent	ks	28,000	12,65	28,000	354,20
45	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	2,91	28,000	81,48
46	M	500642	Regulačné šróbenie - 1/2"; priame, IVAR.DD 301 - ekvivalent	ks	28,000	9,95	28,000	278,60
47	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	56,000	1,02	56,000	57,12
48	M	500025	Zverné šróbenie - na medené potrubie - 15x1-EK, IVAR.TR 4430 - ekvivalent	ks	32,000	2,45	32,000	78,40
49	M	500417	Zverné šróbenie - na medené potrubie- 18x1-EK, IVAR.TR 4430 - ekvivalent	ks	24,000	2,23	24,000	53,52
52	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	8,000	2,79	8,000	22,32
53	M	8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363 - ekvivalent	ks	8,000	15,62	8,000	124,96
54	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	10,000	3,24	10,000	32,40
55	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR - ekvivalent	ks	10,000	16,25	10,000	162,50
56	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	7,000	3,58	7,000	25,06
57	M	8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 - ekvivalent	ks	7,000	32,68	7,000	228,76
58	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	4,52	1,000	4,52
59	M	551190004600	Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 10,91, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08030 - ekvivalent	ks	1,000	9,98	1,000	9,98
60	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	4,96	2,000	9,92
61	M	551190004700	Spätná klapka Eura ľahká, 5/4" FF, Kv 19,45, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08030 - ekvivalent	ks	2,000	13,52	2,000	27,04
62	K	734252110	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	2,89	1,000	2,89
63	M	691520.80B	Membránové poistné ventily pre systémy TV - závitové MEIBES DUCO 1/2" x 3/4"/8 bar - ekvivalent	ks	1,000	116,38	1,000	116,38
64	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1 s preplachom	ks	1,000	5,54	1,000	5,54





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
65	M	HNY	Preplachovateľný filter studenej vody Honeywell FF06 1" - filtračná vložka 100µm - PN 16 - s výpustným ventilom - ekvivalent	ks	1,000	228,78	1,000	228,78
66	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,25	1,000	4,25
67	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" - ekvivalent	ks	1,000	110,36	1,000	110,36
68	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	4,99	2,000	9,98
69	M	ZK04657	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" - ekvivalent	ks	2,000	229,25	2,000	458,50
70	K	734412240	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	ks	2,000	16,01	2,000	32,02
71	M	388320002500	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR - ekvivalent	ks	2,000	14,55	2,000	29,10
72	K	734424140.1	Montáž tlakomera radiálneho priemer 100 mm	ks	1,000	2,42	1,000	2,42
73	M	PT03312.6	Tlakomer deformačný kruhový B 0-600 kPa č.03312-AZ priem. 100 - spodné pripojenie G1/2"	ks	1,000	18,67	1,000	18,67
74	M	6811500	Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom - ekvivalent	ks	1,000	1 389,24	1,000	1 389,24
75	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	6,27	4,000	25,08
76	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	272,335	0,25	272,335	68,08
77	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	33,000	4,38	33,000	144,54
78	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	4,000	5,68	4,000	22,72
79	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	120,000	0,80	120,000	96,00
80	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	148,000	0,47	148,000	69,56
81	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,010	38,54	1,010	38,93





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
82	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,16	3,000	18,48
83	M	K00116006009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom - ekvivalent	ks	3,000	95,84	3,000	287,52
84	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,83	1,000	6,83
85	M	K00116008009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x800, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom - ekvivalent	ks	1,000	116,82	1,000	116,82
86	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,92	2,000	13,84
87	M	K00216007009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom - ekvivalent	ks	1,000	139,52	1,000	139,52
88	M	K00226007009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	208,22	1,000	208,22
89	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	8,24	3,000	24,72
90	M	K00226010009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	150,30	1,000	150,30
91	M	K00226012009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	2,000	165,69	2,000	331,38
92	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	10,02	3,000	30,06
93	M	K00226018009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	3,000	229,15	3,000	687,45
94	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	7,51	2,000	15,02



Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
95	M	K00219007009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom - ekvivalent	ks	1,000	160,36	1,000	160,36
96	M	K00229007009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	180,35	1,000	180,35
97	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	9,65	7,000	67,55
98	M	K00229010009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	7,000	220,56	7,000	1 543,92
99	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	11,69	2,000	23,38
100	M	K00229014009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi - ekvivalent	ks	2,000	298,36	2,000	596,72
101	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,32	1,000	9,32
102	M	K00336009009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x900, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	306,95	1,000	306,95
103	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,57	1,000	11,57
104	M	K00336016009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	492,55	1,000	492,55
105	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,96	1,000	8,96
106	M	K00339007009016	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x700, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - ekvivalent	ks	1,000	356,12	1,000	356,12
107	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	9,58	2,000	19,16





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
108	M	K0033901000901	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x1000, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi - ekvivalent	ks	2,000	456,21	2,000	912,42
109	K	735413110.S	Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	6,000	8,15	6,000	48,90
110	M	FASL02SC1II	Fancoil IVAR - dvojtrubkové vyhotovenie - 200 SLC; biela; motor DC INVENTER - ekvivalent	ks	6,000	511,36	6,000	3 068,16
111	M	EW644II	Regulácia - sada IVAR.644 - vstavaná regulácia pre fancoily IVAR - 230V; WiFi - ekvivalent	ks	6,000	190,03	6,000	1 140,18
112	M	V20139II	Fancoil IVAR - sada IVAR.139 - pripojenie pre fancoily IVAR - 3/4 EK, 230V - ekvivalent	ks	6,000	140,55	6,000	843,30
113	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	272,335	1,60	272,335	435,74

**D 721**

**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**

**3 712,31**

115	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	3,200	11,87	3,200	37,98
116	K	612441141.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	3,200	3,38	3,200	10,82
117	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,530	120,28	0,530	63,75
118	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,500	2,24	3,500	7,84
119	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	16,000	2,59	16,000	41,44
120	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,250	36,96	0,250	9,24
121	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,250	2,45	0,250	0,61





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
122	K	999281199.S	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	0,250	1,60	0,250	0,40
123	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	7,000	17,90	7,000	125,30
125	K	721173203.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,000	7,58	15,000	113,70
126	K	721174057	Napojenie do existujúceho potrubia	ks	1,000	13,40	1,000	13,40
127	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	272,335	10,00	272,335	2 723,35
128	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	7,000	2,85	2,000	5,70
129	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	3,79	1,000	3,79
130	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	9,33	1,000	9,33
131	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	1,000	29,66	1,000	29,66
133	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,897	1,00	16,897	16,90
134	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	16,897	1,00	16,897	16,90
135	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	16,897	0,05	16,897	0,84
136	K	725530811.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb.	1,000	4,13	1,000	4,13
137	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	14,55	1,000	14,55
138	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,190	61,98	0,190	11,78
139	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	7,000	7,72	2,000	15,44





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
140	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	7,000	16,26	2,000	32,52
141	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	272,335	0,30	272,335	81,70
142	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	272,335	0,30	272,335	81,70
143	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	272,335	0,05	272,335	13,62
144	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	14,12	16,000	225,92



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Topliarska 1797  
 093 01 Vranov n. T. ①  
 IČO: 50 219 111 | DIČ: SK2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333





# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 10  
 Objekt: Meranie a regulácia

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111

IČ DPH: SK2120220333

## Zmluvný rozpočet

Obdobie (27.11. - 09.04.)

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S	0324		Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach					
O	A - 10		Meranie a regulácia					128,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV					128,16
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					128,16
1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	2,000	2,77	2,000	5,54
2	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	3,000	6,04	3,000	18,12
3	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	950,000	0,11	950,000	104,50



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Topliarska 1797  
 093 01 Vrany n.T.  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 11  
**Objekt:** Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov

Miesto: Kvakovce Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. IČO: 50219111  
 IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S 0324			Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach					
O A - 11			Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov					629,02
D PSV			Práce a dodávky PSV					600,78
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod					571,37
1	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,53	2,000	13,06
2	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	34,73	2,000	69,46
3	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,00	1,000	3,00
4	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	1,000	4,68	1,000	4,68
5	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	6,66	1,000	6,66
6	M	551110017900.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	358,76	1,000	358,76





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
7	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,51	1,000	6,51
8	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	61,10	1,000	61,10
9	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	5,232	8,00	5,232	41,86
10	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,232	0,70	5,232	3,66
11	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	5,232	0,50	5,232	2,62

**D 725**

**Zdravotechnika - zariadenie predmety**

**29,41**

12	K	725530811.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb.	1,000	4,13	1,000	4,13
13	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	14,55	1,000	14,55
14	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,170	61,98	0,170	10,54
15	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,292	0,30	0,292	0,09
16	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,292	0,30	0,292	0,09
17	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,292	0,05	0,292	0,01

**D HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**28,24**

18	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	14,12	2,000	28,24
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------	-------



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Topliarska 1797  
 093 01 Vrany n.T.  
 IČO: 50 219 141 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 12  
**Objekt:** Výmena systému distribúcie teplej vody

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O A - 12</b>			<b>Výmena systému distribúcie teplej vody</b>					<b>533,35</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>31,14</b>
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>15,25</b>
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	1,000	11,87	1,000	11,87
2	K	612441141.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m2	1,000	3,38	1,000	3,38
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>12,60</b>
3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,000	2,24	1,000	2,24
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	4,000	2,59	4,000	10,36
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>3,29</b>





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,080	36,96	0,080	2,96
6	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,080	2,45	0,080	0,20
7	K	999281199.S	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	0,080	1,60	0,080	0,13

**D PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**445,73**

**D 713**

**Izolácie tepelné**

**32,91**

8	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	12,000	1,21	12,000	14,52
9	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	1,75	8,000	14,00
10	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,000	0,96	4,000	3,84
11	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,324	1,30	0,324	0,42
12	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,324	0,40	0,324	0,13

**D 722**

**Zdravotnícka - vnútorný vodovod**

**412,82**

13	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	4,000	17,21	4,000	68,84
14	K	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	8,000	42,35	8,000	338,80
17	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,314	0,70	4,314	3,02
18	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,314	0,50	4,314	2,16

**D HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**56,48**





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	14,12	4,000	56,48



**ECOSTONE-s.r.o.**  
 Topľarska 1797  
 093 01 Vranov n. T. ①  
 IČO: 50 219 111 IČD: 2120220333  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/A - 13  
**Objekt:** Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel

Miesto: Kvakovce Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o. IČO: 50219111  
 IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S	0324		Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach					
O	A - 13		Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel					82,40
D	M		Práce a dodávky M					82,40
10	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	200,000	0,72	66,000	47,52
11	K	PM	Podružný materiál	%	81,948	1,50	0,812	1,22
D	21-M		Elektromontáže					33,66
18	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,51	66,000	33,66

**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianske 1797  
 093 01 Kvanov n. T.  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 212022033  
 IČ DPH: SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/B - 3  
**Objekt:** Pripojka plynu - Odborné plynové zariadenie

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O B - 3</b>			<b>Pripojka plynu - Odborné plynové zariadenie</b>					<b>3 636,31</b>
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 951,22</b>
<b>D 1</b>			<b>Zemné práce</b>					<b>1 951,22</b>
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,360	75,07	15,360	1 153,08
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	15,360	9,32	15,360	143,16
3	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,760	17,36	5,760	99,99
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,760	4,39	5,760	25,29





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	28,800	0,32	28,800	9,22
6	K	167101102.S	Nakladanie neúfahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,760	1,99	5,760	11,46
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,600	3,78	9,600	36,29
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	12,096	38,42	12,096	464,73
9	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	32,000	0,25	32,000	8,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 179,83

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 153,73

10	K	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,500	17,66	8,500	150,11
11	K	723150366.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	m	0,500	17,94	0,500	8,97
12	K	723150367.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	3,000	23,31	3,000	69,93
13	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	70,55	1,000	70,55
14	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	4,90	1,000	4,90
15	M	80010034	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4"FF; páčka , FIV.80010 P - resp. alternatíva	ks	1,000	25,06	1,000	25,06
16	M	AJ GAS 01	Meracia a regulačná zostava AJ GAS s RTP, plynomerom BK G4 - kompletná zostava vrátane skrinky a osadenia - resp. alternatíva	ks	1,000	734,22	1,000	734,22
17	K	AJ GAS M91	Montáž MaRZ (cca.20% z dodávky mat)	ks	1,000	89,99	1,000	89,99

D 783

Nátery

26,10

18	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	8,500	3,07	8,500	26,10
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------	-------

D M

Práce a dodávky M

307,30





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena

D 23-M

Montáže potrubia

307,30

19	K	230200180.S	Montáž ochrannej rúry D 50 mm s nasunutím (2 x 1,5m)	m	3,000	2,60	3,000	7,80
20	K	230201136.S	Montáž plynového potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	32,000	0,65	32,000	20,80
21	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	32,000	1,62	32,000	51,84
22	K	230203182.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	6,12	3,000	18,36
23	M	286530186900.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	12,96	3,000	38,88
24	K	230203592.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	2,000	3,33	2,000	6,66
25	M	286220027200.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	2,000	45,96	2,000	91,92
28	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	5,71	1,000	5,71
29	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	28,53	1,000	28,53
30	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	32,000	0,98	32,000	31,36
31	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	32,000	0,17	32,000	5,44

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

197,96

32	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (prevrtávky, vysprávky)	hod	4,000	14,12	4,000	56,48
33	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - revízia, revízna správa	hod	6,000	23,58	6,000	141,48



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Bratislava n. T.  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH/SK2120220333



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 27.11.2023 - 09.04.2024

Kód: 0324/B - 4  
**Objekt:** Rekonštrukcia OEZ

Miesto: Kvakovce

Dátum: 09.04.2024


Objednávateľ: Obec Kvakovce

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111  
 IČ DPH: SK2120220333

Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S 0324</b>			<b>Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach</b>					
<b>O B - 4</b>			<b>Rekonštrukcia OEZ</b>					<b>553,01</b>
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>					<b>553,01</b>
9	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	75,000	0,54	36,000	19,44
10	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm <sup>2</sup>	m	85,000	3,99	36,000	143,64
11	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,368	15,66	1,966	30,78
12	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	42,000	0,16	36,000	5,76
<b>D 46-M</b>			<b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>					<b>353,39</b>
22	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	42,000	6,07	32,000	194,24
23	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	42,000	1,51	32,000	48,32
24	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	42,000	0,25	32,000	8,00





Zmluvný rozpočet							Obdobie (27.11. - 09.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
25	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	42,000	2,29	32,000	73,28
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,700	2,01	14,700	29,55



**ECOSTONE s.r.o.**  
 Toplianska 1797  
 093 01 Vrany n. T. ①  
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333  
 IČ DPH/SK21/20220333