

FAKTÚRA

420009

Ing. Kolár Peter

Morušová 7
044 42 Rozhanovce

IČO : 10703675
DIČ : 1031414307
Neplatca DPH

Účet **2628064906/1100**

Banka TATRA BANKA pobočka Košice

IBAN: SK03 1100 0000 0026 2806 4903
BIC: TATRSKBX

Objednávka : ZoD č.KVA-16/5/2020-16/2020

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 420009
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Kvakovce

Domašská č. 97/1
094 02 Slovenská Kajňa

Odberteľ : Obec Kvakovce
IČO : 00332518 Domašská č. 97/1
DIČ : 2020630161 094 02 Slovenská Kajňa
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
28. 6. 2022	28. 6. 2022	28. 8. 2022

Fakturujeme Vám na základe ZoD č.KVA-16/5/2020-16/2020 a súpisu vykonaných prác na stavbe „ Sadové úpravy Obec Kvakovce " sumu

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Objekt - Záhony v R.O. Domaša Dobrá	1		2 160,03	2 160,03
Objekt - Parčík v obci Kvakovce - záhony	1		391,86	391,86
Objekt - Parčík v obci Kvakovce - rekultivácia trávniku +koberec	1		1 100,22	1 100,22
			Celková suma >>>	3 652,11

Vyhotovil :

Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Prevzal :

Celková suma	3 652,11
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	3 652,11

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

3 652,11 EUR

Trit'sicšeststopáťdesiatová EUR + 11/100

Súpis vykonaných prác

Stavba: Sadové úpravy Obec Kvakovce

Objekt: Záhony v R.O. Domaša Dobrá

Práce HSV

Zemné práce					
181301101	Rozprestreť a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30m v rovine do sklonu 1:5 do 500 m ² hrúbky vrstvy do 100 mm	m ²	705,3	0,40	282,12
183101112	Hĺbenie jamiek v hor. 1-4 bez výmeny pôdy s nalož. prebyt.zem. na dopr.prostr.v rov. alebo na svahu do 1:5 obj. od 0,01 do 0,02 m ³	ks	106	0,40	42,40
183101113	Hĺbenie jamiek v hor. 1-4 bez výmeny pôdy s nalož. prebyt.zem. na dopr.prostr.v rov. alebo na svahu do 1:5 obj. od 0,02 do 0,05 m ³	ks	36	0,90	32,40
183101114	Hĺbenie jamiek v hor. 1-4 bez výmeny pôdy s nalož. prebyt.zem. na dopr.prostr.v rov. alebo na svahu do 1:5 obj. od 0,05 do 0,125 m ³	ks	2	2,70	5,40
183101139	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,02 m ³ do 0,05 m ³	ks	36	0,60	21,60
183101149	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,05 m ³ do 0,125 m ³	ks	2	1,90	3,80
183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl. od 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	705,3	0,25	176,33
183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	705,3	0,10	70,53
184102110	Výsadba drevín s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem. Balu do 100 mm	ks	106	0,70	74,20

184102111	Výsadba drevín s balom do predom vyhíbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem. balu od 100 do 200mm	ks	36	1,10	39,60
184102112	Výsadba drevín s balom do predom vyhíbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem. balu od 200 do 300 mm	ks	2	2,80	5,60
184921111	Položenie mulčovacej textilie a jutovej siete v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	705,6	0,10	70,56
6936590010	Upevňovací kočík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100	ks	1400	0,11	154,00
	Asprotex al.ekvivalent				
MAT1	Levandula augustifolia vel'.K12	ks	77	1,80	138,60
MAT2	Pennisetum alopecuroides hameln, vel'.K12	ks	29	1,80	52,20
MAT3	Pinus mugo mughus, vel'.30/40	ks	2	4,50	9,00
MAT5	Cotoneaster horizontalis, vel'.12	ks	36	1,80	64,80
673901400	Sieť jutová pásy šírka 122cm/50m	m ²	705,3	1,30	916,89
	Zemné práce				2160,03

Práce HSV
Celkom v EUR

2160,03
2160,03



Ing. Peter Kolár
Mortušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Súpis vykonaných prác

Stavba: Sadové úpravy Obec Kvakovce
Objekt: Parčík v obci Kvakovce - záhony

Práce HSV

Zemné práce					
183101112	Hĺbenie jamiek v hor. 1-4 bez výmeny pôdy s nalož. prebyť.zem. na dopr.prostr.v rov. alebo na svahu do 1:5 obj. od 0,01 do 0,02 m ³	ks	187	0,30	56,10
183101129	Pripratok za výmenu pôdy v množstve za každých započatých 10% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 0,01 m ³ do 0,02 m ³	ks	187	0,20	37,40
184102110	Výsadba drevín s balom do predom vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 priem. balu do 100 mm	ks	187	0,90	168,30
184921093	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mučča od 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do1:5	m ²	6	0,50	3,00
185802114	Hnojenie vysadených rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdiel.k jednotl.rastlinám	ks	213	0,02	4,26
184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	6	0,10	0,60
185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20m ²	m ³	1	5,30	5,30
.001801201	Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 0,5 ks x 1m ²	ks	6	3,90	23,40
MAT3	Letničky Tagetes	ks	187	0,50	93,50
Zemné práce					391,86

Práce HSV
Celkom v EUR

391,86
391,86



Ing. Peter Kolár
Morušová 7, 044 42 Rozhanovce
IČO: 10 703 675
DIČ: 1031414307

Súpis vykonaných prác

Stavba: Sadové úpravy Obec Kvakovce
Objekt: Parčík v obci Kvakovce - rekultivácia trávnik a koberec

Práce HSV

Zemné práce						
183403114	Obrobenie pôdy vertikútátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, jeden smer	m2	481	0,30	144,30	
183403115	Obrobenie pôdy vertikútátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, druhý smer	m2	481	0,30	144,30	
184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	481	0,13	62,53	
185802113	Hnojenie trávnik a v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	481	0,02	9,62	
111104311	Pokosenie lúčneho trávnik a s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	481	0,30	144,30	
183406214	Prerezanie trávnik a s prísevom trávneho semena kvetnatá lúka	ha	0,481	400,00	192,40	
1209	Bofix alebo ekvivalent 100 ml	ks	1	13,01	13,01	
.001801323	Hnojivo trávne, 10 kg	ks	1	25,32	25,32	
.005721110	Osivo trávové	kg	16,9	5,40	91,26	
	Zemné práce				827,04	

Vodorovné konštrukcie

181301101	Rozprestretie a urovanie ornice zo vzdialenosti do 30m v rovine do sklonu 1:5 do 500 m2 hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	12,5	0,90	11,25	
-----------	---	----	------	------	-------	--

162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000m	m2	12,5	0,30	3,75
182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,5	0,80	10,00
183403111	Obrobene pôdy prekopaním do hl. od 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,5	0,25	3,13
183403153	Obrobene pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	12,5	0,20	2,50
183403161	Obrobene pôdy dusaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,5	0,20	2,50
185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,025	100,00	2,50
180502211	Založenie parkového trávniku mačinkovaním na vrstve ornice	m2	12,5	3,50	43,75
5812110001	Zemina čierna ornica	m3	4,7	20,00	94,00
.001801320	Trávny koberec - drny + 5% stratné	m2	13,1	5,00	65,50
.001801323	Hnojivo Agro Start alebo ekvivalent 10kg/500m2	ks	0,025	150,00	3,75
	Vodorovné konštrukcie				242,63

Presuny hmôt					
998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,11	5,00	30,55
	Presuny hmôt				30,55

Práce HSV
Celkom v EUR

1100,22
1100,22



Ing. Peter Kolár

Ing. Peter Kolár

Ing. Peter Kolár
Morušové 7, 044 42 Rozhanovce
ICO: 10 703 675
DIČ: 1031414307