DODÁVATEĽ:

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
Vranov nad Topľou
093 03
Slovenská republika

IČO: 45322015
DIČ: 1072064532
IČ DPH: SK1072064532

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, registrácia č. 790-12052

FAKTÚRA číslo: **10200014**

Objednávka:
Dodací list:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce

ODBERATEĽ:
Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce
Slovenská republika

IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
21.09.2020	**05.10.2020**	**21.09.2020**

Číslo účtu: **SK48 7500 0000 0040 2419 4338**
VS: **10200014**

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. KVA-902/223/2019-902/2019 za práce na Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch v R.O.Domaša Dobrá	1	ks	0	32 222,43	20	38 666,92

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	32 222,43	6 444,49	38 666,92
Súčet	**32 222,43**	**6 444,49**	**38 666,92**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**38 666,92**
K úhrade:	**EUR**	**38 666,92**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Pečiatka a podpis

Rekapitulácia rozpočtu za obdobie 1.4. 2020 do 21.9.2020

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 STABILIZÁCIA SVAHU A STAVEBNÉ ÚPRAVY PLÔCH a SO 06 SPEVNENÉ PLOCHY A PANELOVÁ CESTA	21 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,70
SO 03 ŽUMPA a SO 04 STUDŇA	3 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,44
SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a SO 05 VEREJNÉ OSVETLENIE	3 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,15
Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám	3 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,14
Celkom bez DPH	**32 222,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 222,43**
DPH 20% z	**32 222,43**					**6 444,49**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**38 666,92**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Ing. Viera MOLNÁROVÁ
Ev. č. 05021
Slovenská komora stavebných inžinierov

21.9.2020

Krycí list rozpočtu za obdobie 1.4.2020 - 21.9. 2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 01 STABILIZÁCIA SVAHU A STAVEBNÉ ÚPRAVY PLÔCH a SO 06 SPEVNEN Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa

Odberateľ: Obec Kvakovce

IČO: DIČ:

Projektant: miles projekt

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	21 490,70	0,00	21 490,70
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**21 490,70**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		21 490,70
22	DPH 20% z	21 490,70	4 298,14
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**25 788,84**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Robert Baran -
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Ev. č. 05021 Výbor Slovenskej komory autorizovaných inžinierov stavebných inžinierov stavebný dozor Ing. Viera MOCKÁ

21.9.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant: miles projekt

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 21.9.2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 01 STABILIZÁCIA SVAHU A STAVEBNÉ ÚPRAVY PLÔCH a SO 06 SPEVNENÉ PLOCHY A PANELOVÁ CESTA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 166,00	0,00	1 166,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	494,40	0,00	494,40	2,0000	40,0800
SPEVNENÉ PLOCHY	19 830,30	0,00	19 830,30	0,5500	399,0700
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**21 490,70**	**0,00**	**21 490,70**	**439,1500**	**0,0000**
Celkom v EUR	**21 490,70**	**0,00**	**21 490,70**	**439,1500**	**0,0000**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov
Ev. č. 05021
SKSI
Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor

Odberateľ: Obec Kvakovce						**Spracoval: Ing. Ján Halgaš**				
Projektant: miles projekt						**Ks:**				
Dodávateľ:						**Dátum: 21.9.2020**				
Zákazka Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá										
Objekt SO 01 STABILIZÁCIA SVAHU A STAVEBNÉ ÚPRAVY PLÔCH a SO 06 SPEVNENÉ PLOCHY A PANELOVÁ CESTA										

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,200	1,20	0,24			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	1,11	0,00			
1/A 1	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,69	0,00			
1/A 1	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1 024,000	1,10	1 126,40			
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	47,500	0,30	14,25			
1/A 1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	31,000	0,81	25,11			
		ZEMNÉ PRÁCE				**1 166,00**	**0,000**	**0,000**	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	20,000	24,72	494,40	2,004	40,08	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**494,40**	**2,000**	**40,080**	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	853,200	5,90	5 033,88	0,462	393,888	

Robert Bar
Porubská 652/
093 03 Vranov nad To
IČO: 45 322 015 DIČ: SK10720
tel.: 0908 986 532

Rozpočet Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá / SO 01 STABILIZÁCIA SVAHU A STAVEBNÉ ÚPRAVY PLÔCH a SO 0
PLOCHY A PANELOVÁ CESTA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
221/A 1	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	62,000	3,91	242,42	0,084	5,177		
R/RE	58341000140	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	50,000	12,00	600,00				
R/RE	592460020100	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2	640,000	7,60	4 864,00				
R/RE	593810000200	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	44,000	120,00	5 280,00				
R/RE	596912214	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	635,000	6,00	3 810,00				
		SPEVNENÉ PLOCHY				**19 830,30**	**0,550**	**399,070**		
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	2,00	0,00				
		PRESUNY HMÔT				**0,00**		0,000	0	
		Práce HSV				**21 490,70**		**439,150**	0	
		Celkom v EUR				**21 490,70**		**439,150**	**0**	

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Zvolie Slovenská komora stavebných inžinierov
Ev. č. 05021

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Krycí list rozpočtu za obdobie 1.4.2020 – 21.9. 2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a SO Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 21.9.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce

IČO: DIČ:

Projektant: miles projekt

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Róbert Baran-RB

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	3 442,15	0,00	3 442,15
4				
5	Spolu			**3 442,15**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 442,15
22	DPH 20% z	3 442,15	688,43
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**4 130,58**
F			

Odberateľ

Ev. č. 0207

Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov

Ing. Viera MOCNÁ stavebný dozor

21.9.2020

26 Dodávateľ

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant: miles projekt

Dodávateľ: Róbert Baran-RB

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 21.9.2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a SO 05 VEREJNÉ OSVETLENIE

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 208,52	0,00	3 208,52	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	233,63	0,00	233,63	0,0000	0,0000
Montážne práce	**3 442,15**	**0,00**	**3 442,15**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**3 442,15**	**0,00**	**3 442,15**	**0,0000**	**0,0000**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064832
tel.: 0908 986 532

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Výdaj Slovenská komora stavebných inžinierov
Ev. č. 06021

Odberateľ: Obec Kvakovce						**Spracoval: Ing. Ján Halgaš**			
Projektant: miles projekt						**Ks:**			
Dodávateľ: Róbert Baran-RB						**21.9.2020**			
Zákazka Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá									
Objekt SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a SO 05 VEREJNÉ OSVETLENIE									

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks		3,73	0,00			
921/M21	210110098	Spínacie hodiny digitálne dvojkanálové pre zapustenú montáž	ks		10,87	0,00			
921/M21	210120402	Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A	ks		5,32	0,00			
921/M21	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks		6,34	0,00			
921/M21	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks		7,37	0,00			
921/M21	210130102	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 40 A	ks		8,05	0,00			
921/M21	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks		14,90	0,00			
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,02	60,60			
921/M21	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	30,000	1,15	34,50			
HZS/HZS	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		18,44	0,00			
K	125512454.R	Revízna správa (OPaOS)	ks	1,000	200,00	200,00			

Róbert Baran - RB
[illegible] 882/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	92,870	1,33	123,52			
K	210010092	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	0,000	1,34	0,00			
K	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks		6,34	0,00			
K	210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks		9,25	0,00			
K	210194053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks		20,56	0,00			
K	210201440	Montáž podstavca pre parkové a záhradné svietidlá	ks	6,000	15,42	92,52			
K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	21,52	129,12			
K	210201863	Montáž 6m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks		47,21	0,00			
K	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks		19,70	0,00			
K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks		15,77	0,00			
K	210800187	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	209,510	0,47	98,47			
K	210902143	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	13,360	4,02	53,71			
M	01025445.T	Pilierový rozvádzač 60modul. So zásuvkami 3x230V(16A), 2x400V(16A), 2x400V(32A), 1x400V(63A)			1 100,00	0,00			
M	286530129700	Spojka nasúvacia HDPE DN 50, 02050 FA, čierna, KOPOS alebo ekvivalent	ks		2,04	0,00			
M	286530129900	Spojka nasúvacia HDPE DN 75, 02075 FA, čierna, KOPOS alebo ekvivalent	ks		3,48	0,00			
M	316770001000	Výložník V1T-15/76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm	ks	6,000	130,00	780,00			
M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	209,510	0,76	159,23			
M	341110030700	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	13,360	3,12	41,68			

Róbert Baran
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, DN 50, KOPOS alebo ekvivalent	m	79,510	0,84	66,79			
M	345710005800	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS alebo ekvivalent	m	13,360	1,60	21,38			
M	345710038800	Krúžok tesniaci pre korugované rúrky 16075 FB	ks		2,76	0,00			
M	348370001500	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 2x30W, 6400 lm, IP65	ks	6,000	220,00	1 320,00			
M	348370004200	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/76 P, D=76 mm, výška=6,0 m	ks		380,00	0,00			
M	348370004600	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks		65,00	0,00			
M	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks		58,00	0,00			
M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,000	1,50	27,00			
M	357120011500	Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks		125,00	0,00			
M	358210000700	Stýkač inštalačný 2P, 40A, 2 NO, cievka 230 V, 2 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		62,21	0,00			
M	358220000200	Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		4,69	0,00			
M	358220000300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		3,84	0,00			
M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		3,84	0,00			
M	358220040900	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS diaľkový 3P 63 A, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		32,30	0,00			
M	358220046300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		23,12	0,00			
M	358220046400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		25,49	0,00			
M	358230008600	Prúdový chránič RX3 2P, 40 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		37,81	0,00			
M	358230017400	Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks		38,75	0,00			

Róbert B
Po
093
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	4475standard	SHT-4/230	ks		81,60	0,00			
M	583820000700	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, zahádzkový do 200 kg	t		15,83	0,00			
M	589310002300	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3		86,18	0,00			
921/M21	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		123,9340	0,0000			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				**3 208,52**	**0,000**	**0,000**	
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
922/M22	220330186	Montáž spínacích hodín do pripravenej uzamykateľnej skrine, zapojenie,preskúšanie funkcie	ks		37,07	0,00			
M	248877	Otočný spínač, prepínač 3-pól, 1-0-2, typové označenie Z-DSU3-102, EATON ELECTRIC alebo ekvivalent	ks		83,37	0,00			
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				**0,00**	**0,000**	**0,000**	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3		51,30	0,00			
946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	27,880	5,60	156,13			
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	27,880	0,55	15,33			
946/M46	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	27,880	2,15	59,94			
M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	27,880	0,08	2,23			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				**233,63**		0,000	0
		Montážne práce				**3 442,15**		**0,000**	0
		Celkom v EUR				**3 442,15**		**0,000**	**0**

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Ev. č. 05021
Úžba Slovenská komora stavebných inžinierov

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072004532
tel.: 0908 986 532

Krycí list rozpočtu za obdobie 1.4.2020 – 21.9. 2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 03 ŽUMPA a SO 04 STUDŇA — Miesto:

Ks:

Zákazka: — Spracoval: Ing. Ján Halgaš — Dňa 21.9.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce

IČO: — DIČ:

Projektant: miles projekt

IČO: — DIČ:

Dodávateľ:

IČO: — DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	1 190,64	1 565,37	2 756,01
2	PSV	900,39	0,00	900,39
3	MONT			
4				
5	Spolu			**3 656,40**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 656,40
22	DPH 20% z	3 656,40	731,28
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**4 387,68**
F			

Odberateľ — 26 Dodávateľ

Ing. Ivan MOCNÁ stavebný dozor Evid. č. 05021 Vydal Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI

21.9.2020

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant: miles projekt

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 21.9.2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt SO 03 ŽUMPA a SO 04 STUDŇA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	43,60	0,00	43,60	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4,39	14,14	18,53	4,9200	0,7500
POTRUBNÉ ROZVODY	1 142,65	1 551,23	2 693,88	23,5100	23,8100
Práce HSV	**1 190,64**	**1 565,37**	**2 756,01**	**28,4300**	**24,5600**
Práce PSV					
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	900,39	0,00	900,39	0,0000	0,0000
Práce PSV	**900,39**	**0,00**	**900,39**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**2 091,03**	**1 565,37**	**3 656,40**	**24,5600**	**0,0000**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Ing. Viliam MOCNÁ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05021
Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov

Odberateľ: Obec Kvakovce						**Spracoval: Ing. Ján Halgaš**			
Projektant: miles projekt						**Ks:**			
Dodávateľ:						**Dátum: 21.9.2020**			
Zákazka Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá									
Objekt SO 03 ŽUMPA a SO 04 STUDŇA									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	**Kód položky**	**Názov**	**Mj**	**Množstvo**	**Cena/Mj**	**Cena celkom**	**Hmotnosť/Mj**	**Hmotnosť**	**Suť**
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2		0,85	0,00			
1/A 1	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	10,000	2,35	23,50			
1/A 1	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 100 l/min.	deň	5,000	4,02	20,10			
1/A 1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3		10,04	0,00			
1/A 1	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3		4,74	0,00			
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3		0,82	0,00			
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 4m	m2		1,88	0,00	0,001	0	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m	m2		0,52	0,00			
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3		17,88	0,00			
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3		0,84	0,00			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		2,02	0,00			
		ZEMNÉ PRÁCE				**43,60**	**0,000**	**0,000**	

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3		24,82	0,00	1,703	0	
271/A 1	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	4,39	4,39	0,007	0,007	
271/A 1	452311111	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5	m3		82,00	0,00	2,473	0	
S/S70	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,010	14,00	14,14	0,732	0,739	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**18,53**	**4,920**	**0,750**	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271	893871001	Osadenie betónovej žumpy objem 12000 l	ks		400,00	0,00			
271/A 1	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	20,000	1,50	30,00			
271/A 1	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	3,11	3,11	0,000	0	
271/A 1	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	3,000	2,54	7,62	0,000	0	
271/A 1	891185321	Ventil spätný DN 1	ks	1,000	4,99	4,99	0,001	0,001	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000	1,30	26,00			
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,29	4,35			
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	132,49	132,49	0,021	0,021	
271/A 1	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2	ks	1,000	834,21	834,21	15,502	15,502	
271/A 1	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty,stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	5,42	5,42	0,035	0,035	
271/A 1	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000	13,78	27,56	0,008	0,017	
271/A 1	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,000	13,38	66,90	0,017	0,085	

Robert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
MAT	DM1	Žumpa typová betónová objemu 12m3	ks		1 500,00	0,00			
MAT	DM3	Rúra drenážna perforovaná DN 200	bm		8,00	0,00			
PK	DM2	Zriadenie vrtu studne vrtnou súpravou	bm		90,00	0,00			
S/S20	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	kg	5,610	10,00	56,10	0,001	0,006	
S/S40	4228058000	Ventil spätny DN 1	ks	0,505	35,00	17,68	0,009	0,005	
S/S50	5510110600	Ventil vodárenský DN 1	ks	3,030	35,00	106,05	0,000	0	
S/S50	5524211160	Poklop kanalizačný K omplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	ks	2,000	110,00	220,00	0,147	0,294	
S/S70	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	1,010	140,00	141,40	0,365	0,369	
S/S70	5928000520	Nádrž betónová 1200/1700 s liatinovým poklopom pre zaťaženie 400kN TECHNO TIP alebo ekvivalent	ks	1,010	1 000,00	1 010,00	7,400	7,474	
		POTRUBNÉ ROZVODY				**2 693,88**	**23,510**	**23,810**	
		Práce HSV				**2 756,01**	**28,430**	**24,560**	
		Práce PSV							
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							
721	724211115	Montáž a dodávka domovej vodárne s tlakovou nádržou, čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom,bez potrubia AT 2/4-2 10	súb	1,000	650,00	650,00			
721/A 4	724231111	Montáž a dodávka príslušenstva domácej vodárne,meracie, vodoznačná armatúra	súb	1,000	250,00	250,00			
721/A 4	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,021	18,52	0,39			
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				**900,39**	0,000		0
		Práce PSV				**900,39**	**0,000**		0
		Celkom v EUR				3 656,40	24,560		0

Ing. Viera MOLNÁR stavebný dozor Reg. č. 05021

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Krycí list rozpočtu za obdobie 1.4.2020 - 21.9. 2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám — Miesto:

Ks:

Zákazka: — Spracoval: Ing. Ján Halgaš — Dňa 21.9.2020

Odberateľ: Obec Kvakovce

IČO: — DIČ:

Projektant: miles projekt

IČO: — DIČ:

Dodávateľ:

IČO: — DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	408,57	3 085,00	3 493,57
2	PSV			
3	MONT	133,96	5,61	139,57
4				
5	Spolu			**3 633,14**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 633,14
22	DPH 20% z	3 633,14	726,63
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**4 359,77**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Komora stavebných inžinierov Slovenská Komora stavebných inžinierov Ev. č. 05021 SKSI Ing. Viera MOCKA stavebný dozor

21.9.2020

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant: miles projekt

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

21.9.2020

Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	23,42	0,00	23,42	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	85,15	0,00	85,15	2,1900	2,2700
OSTATNÉ PRÁCE	300,00	3 085,00	3 385,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**408,57**	**3 085,00**	**3 493,57**	**2,1900**	**2,2700**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	58,88	0,00	58,88	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	75,08	5,61	80,69	0,0000	0,3700
Montážne práce	**133,96**	**5,61**	**139,57**	**0,3700**	**0,0000**
Celkom v EUR	**542,53**	**3 090,61**	**3 633,14**	**2,6400**	**0,0000**

Róbert Baran - RB
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Ing. Róbert MOCNÁ
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05021
Výbor Slovenská komora stavebných inžinierov

zpočet Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá / Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám

Odberateľ: Obec Kvakovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: miles projekt

Ks:

Dodávateľ:

21.9.2020

Zákazka Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá

Objekt Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	19,27	19,27			
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,500	2,68	1,34			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,000	1,31	1,31			
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1,000	1,50	1,50			
		ZEMNÉ PRÁCE				**23,42**	**0,000**	**0,000**	
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,035	82,27	85,15	2,193	2,27	
		ZÁKLADY				**85,15**	**2,190**	**2,270**	
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/R 0	915020201	Montáž a spustenie do prevádzky Cestnej automatickej reťazovej zábrany	sub	1,000	250,00	250,00			
R/R 0	9218500000.1	Osadenie stojanov pre čítačky JAK60x60	kus	1,000	50,00	50,00			
P/PE	MAT1	Stojan s motorom a elektronikou CATX alebo ekvivalent, osadený pevne v betónovom základe, farba stojana sivá RAL 7035	KS	1,000	2 000,00	2 000,00			
P/PE	MAT2	Stojan s protizávažím CATI alebo ekvivalent, osadený pevne v betónovom základe, farba stojana sivá RAL 7035	KS	1,000	150,00	150,00			
P/PE	MAT3	Jánovska reťaz 9mm	m	7,500	10,00	75,00			
P/PE	MAT4	Ochranná zapustená lišta	m	4,000	15,00	60,00			
P/PE	MAT5	IR závora	kus	1,000	200,00	200,00			
P/PE	MAT6	Kódová klávesnica SATEL alebo ekvivalent	kus	1,000	250,00	250,00			
P/PE	MAT7	GSM modul JABGD 04K1000 alebo ekvivalent	kus	1,000	150,00	150,00			
P/PE	MAT8	Záložný zdroj-akumulátor	kus	1,000	200,00	200,00			
		OSTATNÉ PRÁCE				**3 385,00**	**0,000**	**0,000**	
		Práce HSV				**3 493,57**	**2,190**	**2,270**	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	15,000	1,09	16,35			
921/M21	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	2,500	0,40	1,00			
R/R 0	210201441	Montáž a dodávka kábla FTP, kat. 5, tienený	m	5,000	1,60	8,00			
R/RE	210010068	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1550, uložená pevne	m	2,500	0,61	1,53			
R/RE	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	15,000	1,80	27,00			
R/RE	3450728600	Trubka UPRM 50 L=5m	m	2,500	2,00	5,00			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				**58,88**	**0,000**	**0,000**	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	17,500	2,24	39,20			
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m		2,26	0,00			
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	17,500	0,19	3,33			

Róbert Baran -
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 532

Rozpočet Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá / Cestná automatická reťazová zábrana pri vjazde k chatám

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M46	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	17,500	0,86	15,05			
R/RE	283230008000	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	17,500	1,00	17,50			
S/S60	5831214500	Piesok	t	0,374	15,00	5,61	1,000	0,374	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				**80,69**		0,370	
		Montážne práce				**139,57**		**0,370**	
		Celkom v EUR				**3 633,14**		**2,640**	

Róbert Baran -
Porubská 652/15
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 322 015 DIČ: SK1072064532
tel.: 0908 986 53

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Ev. č. 05021
Výbor Slovenská komora stavebných inžinierov