FAKTÚRA

452020

TIMEO, s. r. o.

Dubovická roveň 674/15
082 71 Lipany
Slovensko

IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Platca DPH

IBAN: **SK 62 0900 0000 0050 6800 5708**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Forma úhrady: peňažný prevod
Variabilný symbol: 452020
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
Slovensko

IČO: 00332518

Dátum vystavenia	Dátum zdaniteľného plnenia	Dátum splatnosti
8.12.2020	8.12.2020	8.2.2021

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme vám na základe ZoD č. KVA-/260/2019-1093/2019 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce"	1	kpl.	7 587,66	7 587,66	20%	9 105,19
			Spolu:	7 587,66	1 517,53	9 105,19

Vyhotovil: Jozef Vitovič

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Prevzal:

Celková suma s DPH:	9 105,19 €
DPH:	1 517,53 €
Celková suma bez DPH:	7 587,66 €
Uhradené zálohami:	0,00 €

K úhrade:

9 105,19 EUR

deväťtisícstopäť eur a deväťnásť centov

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Sledované obdobie:	**29.10.2020 – 08.12.2020**

ZHOTOVITEĽ:	TIMEO, s. r. o.	**IČO:** 46 946 039
	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany	

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Kvakovce	**IČO:** 45 865 698
	Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa	

NÁZOV STAVBY: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce"	
Zmluva o dielo zo dňa 05.08.2019	**Miesto stavby:** Kvakovce súp. č. 88

Odsúhlasené údaje:

Celkové náklady podľa ZoD:	**Bez DPH: 127 615,29**		**s DPH: 153 138,35**
Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho obdobia	V sledovanom období	Od začiatku do konca sledovaného obdobia
Stavebné práce (cena bez DPH)	61 839,50	7 587,66	69 427,16
DPH 20 %	12 367,90	1 517,53	13 885,43
Stavebné práce (cena s DPH)	74 207,40	9 105,19	83 312,59
Elektroinštalácia (cena bez DPH)	17 114,99	0,00	17 114,99
DPH 20 %	3 423,00	0,00	3 423,00
Elektroinštalácia (cena s DPH)	20 537,99	0,00	20 537,99
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena bez DPH)	78 954,49	7 587,66	86 542,15
DPH 20 %	15 790,90	1 517,53	17 308,43
Stavebné práce + elektroinštalácia (cena s DPH)	94 745,39	9 105,19	103 850,58

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok , uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia (dojednaných v ZoD).

Za zhotoviteľa : Jozef Vitovič Podpis:

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Ing. Milan Heredoš – stavbyvedúci Podpis:

Ing. Milan HEREDOŠ
stavbyvedúci
SKSI

Cyril Hovančík – pomocný stavbyvedúci Podpis:

Cyril HOVANČÍK
Ev. č.

Za objednávateľa : Mgr. Radovan Kapraľ Podpis:

OBEC KVAKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 Kvakovce

Stavebný dozor : Ing. Viera Mocná Podpis:

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Ev. č. 05021

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: **29.10.2020 - 08. 12. 2020**

Názov stavby	**Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zateplenie objektu**	EČO	
		Miesto	Kvakovce súp. č. 88
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kvakovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	TIMEO, s. r. o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	8.12.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	119,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 699,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 140,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 627,76	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		7 587,66	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	7 587,66
24	DPH 20,00 % z 7 587,66	1 517,53
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 105,19**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KVAKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 Kvakovce

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Milan HEREDOŠ stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11999 Zväzu Slovenská komora stavebných inžinierov

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis — Pečiatka

Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov Ev. č. 05021 Ing. Viera MOCKÁ stavebný dozor

Vykonávajúca organizácia

TIMEO, s. r. o.,
Dubovická roveň
674/15,082 71 Lipany

IČO 46 946 039

Súpis vykonaných prác a dodávok

za obdobie 29.10.2020 - 08.12.2020

Názov stavby Rekonštrukcia kultúrneho domu Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

K zisť. Prot.č. .....

list č. .....

Stavba vr.etapy

Fakturačný celok číslo

číslo

číslo

Názov stavebného objektu*)

Vykonávajúci realizačný útvar dodávateľa

Názov prevádzkového súboru*)

Pol. číslo	Číslo a položka	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Odbytový náklad množstvo	Odbytový náklad za jednotku	cena celkom	Vykonané množstvo za obdobie 7.11.2019 - 31.3.2020	Vykonané množstvo za obdobie 1.4.2020 - 28.10.2020	Vykonané množstvo za obdobie 28.10.2020 - 08.12.2020	Vykonané množstvo cena za vykonané množstvo	Ostáva nevyčerpané množstvo	Ostáva nevyčerpané cena
					€	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Povrchové úpravy										
1	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová,miešanie a nanášanie strojne,MSS 20 alebo ekvivalent hr.1 cm	m2	120,430	6,90	830,97			62,020	427,94	58,410	403,03
2	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	113,230	6,10	690,70			62,020	378,32	51,210	312,38
3	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm - jestv. aj nové murivo	m2	602,630	4,89	2 946,86		284,572	207,214	1 013,28	110,844	542,03
		Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií										
4	713111124	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, pristrelením -1x SD2, 4xSD 3vonk.podhľad zádveria	m2	97,900	3,30	323,07			14,000	46,20	83,900	276,87
5	713114121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím - 2x SD1,4	m2	612,780	2,64	1 617,74			576,700	1 522,49	36,080	95,25
6	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho - 2x výmera ST3	m2	157,800	0,86	135,71			82,850	71,25	74,950	64,46

Ing. Viera MOCKÁ stavebný dozor Ev.č. 05021

Ing. Milan HEREDOŠ stavebný dozor SKI Ev. č. 11999 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

7	283766110	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS S hr.100mm	m2	3,680	5,67	20,87			3,680	20,87	0,000	-
8	283766112	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS S hr.150mm	m2	3,680	6,65	24,47			3,680	24,47	0,000	-
9	6313670369	NF 333 alebo ekvivalent kamenná vlna hrúbka 100 mm - 1xSD2 ST3 ,2xSD1,SD3,SD4	m2	821,710	11,80	9 696,18		515,520	222,290	2 623,02	83,900	990,02
10	6313670371	NF 333 alebo ekvivalent kamenná vlna hrúbka 150 mm 1x ST3	m2	82,850	17,62	1 459,82			82,850	1 459,82	0,000	-
SPOLU - PREVOD bez DPH										7 587,66		
DPH 20 %										1 517,53		
Celkom s DPH										9 105,19		

DODÁVATEĽ TIMEO, s. r. o. Dátum 8.12.2020 Meno: Jozef Vitovič Podpis	ODBERATEĽ Dátum Meno: Podpis

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Ing. Milan HEREDOŠ
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11999
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Vydala SKSI Ev. č. 05021