DODÁVATEĽ:

MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.
B. Němcovej 1143
Vranov nad Topľou
093 01
Slovenská republika

IČO: 36486485
DIČ: 2020001962
IČ DPH: SK2020001962

FAKTÚRA číslo: 2018092

Objednávka: č.2018-20
Dodací list:

Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce

OBEC KVAKOVCE
RZ:
Došlo dňa: 29. 11. 2018
ZH:
Dodacie číslo: 1511/2018
LH:
Prílohy:
Vybavuje:

ODBERATEĽ:
Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce
Slovenská republika

IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
22.11.2018	**22.12.2018**	**22.11.2018**

Číslo účtu: **SK69 0900 0000 0005 6108 1293**
VS: **2018092**
SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám na základe Objednávky stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií- časť A: Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Kvakovce- Ulica Ku prístavu a Ulica Nábrežná" Príloha: Objednávka, Súpis vykonaných prác

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Rekonštrukcia miestnych komunikácií- časť A	1	ks	0	73 823,80	20	88 588,56

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	73 823,80	14 764,76	88 588,56
Súčet	**73 823,80**	**14 764,76**	**88 588,56**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**88 588,56**
K úhrade:	**EUR**	**88 588,56**

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcovej 1143 [4]
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962
Pečiatka a podpis

Obec Kvakovce
Došla faktúra
č. DF 1811 362
Dňa 29. 11. 2018

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Evid. č. 05021
Slovenská komora stavebných inžinierov

Súhlasí s prevz. Dokumentáciou

Objednávka č. 2018-20

Odberateľ Obec Kvakovce Domašská č. 97/1 094 02 Kvakovce	**Dodávateľ** MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. B. Němcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou IČ DPH: SK2020001962 IČO:36486485
IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Spôsob platby: Banka Peňažný ústav: OTP BANKA Slovensko a.s. Číslo účtu: SK23 5200 0000 0000 0933 7056	Rámcová dohoda č. KVA-879/290/20189-879/2018 Vybavuje: Anna Čikotová Tel.: 057 / 44 94 154 Fax: E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com Dátum vystavenia: 6.11.2018 Dátum dodania: 11/ 2018 Spôsob dopravy: vlastná Miesto určenia:k.ú. Kvakovce, R.O. Domaša Dobrá

Predmet objednávky:

Na základe Rámcovej dohody na vykonanie stavebných prác č. KVA-879/290/20189-879/2018 si u vás objednávame rekonštrukciu základnej turistickej infraštruktúry v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá – k.ú. Kvakovce na uliciach Ku prístavu a Nábrežná v rozsahu podľa vytýčenia v teréne (presnú výmeru určí porealizačné zameranie plochy. Rekonštrukcia bude pozostávať z:

P.č.	Názov	Predpoklad množstva	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1.	Očistenie existujúceho povrchu cesty	6011	m2	Podľa zmluvy	0,00
2.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	6011	m2	Podľa zmluvy	0,00
3.	Betón asfaltový nemodifikovaný, AC O 11 po zhutnení hr. 60 mm	6011	m2	Podľa zmluvy	
				Spolu (s DPH)	**0,00**

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 6 § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

príjem (1) / použitie (2) / právny úkon (3) / iný úkon majetkovej povahy (4) *

Finančná operácia alebo jej časť

a)	**je – nie je ***	v súlade s rozpočtom obce Kvakovce na príslušný rozpočtový rok
b)	**je – nie je ***	v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
c)	**je – nie je ***	v súlade so zmluvami uzatvorenými obcou Kvakovce
d)	**je – nie je ***	v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e)	**je – nie je ***	v súlade s vnútornými predpismi alebo
f)	**je – nie je ***	v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e)

Finančnú operáciu alebo jej časť **je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať**

* nehodiace sa preškrtnúť

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Dňa:	Dňa:
Zamestnanec: **Meno a priezvisko:**	**Zamestnanec:** **Meno a priezvisko:**
(poverený základnou finančnou kontrolou)	(poverený základnou finančnou kontrolou, spravidla správca kapitoly)

Pečiatka a podpis správcu kapitoly

Súhlas starostu obce, podpis, dňa: Mgr. Radovan Kapraľ

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií-časť A : Asfaltová úprava miestnych komunikácií v obci Kvakovce

Objekt: Ulica Ku prístavu a ulica Nábrežná

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Zhotoviteľ: Mourez sro **Dátum:** 22.11.2018

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7
	Komunikácie				
1	Očistenie existujúceho povrchu cesty	m2	5 324,00	0,05	266,20
2	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	4 773,00	0,50	2 386,50
3	Betón asfaltový nemodifikovaný, AC O11 po zhutnení hr.60 mm	m2	6 083,00	11,70	71 171,10

Celkom bez DPH	**73 823,80**
DPH 20%	14 764,76
SPOLU s DPH	**88 588,56**

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcové 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Ing. Viera MOCNÁ
stavebný dozor
Ev. č. 0502
Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov

COLAS
Polska

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nr 06/WEA/T/2014

1. Výrobok: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60B3**
2. Obchodný názov: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60 B3 ZM**
3. Účel použitia: **spojovací postrek určený na spojenie novo nanášaných vrstiev asfaltových zmesí k podkladu alebo ako infiltračný postrek**
4. Výrobca: **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie**
5. Výrobňa: **COLAS Polska Sp. z o.o., Wytwórnia Emulsji Asfaltowych, ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia**
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**
7. Harmonizovaná norma: **EN 13808:2013**
   Notifikovaný orgán: **Nr 1454 - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,** ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
   Certifikát zhody podnikovej kontroly výroby č. **1454-CPR-0091 z 23.12.2014**
8. Technické posudzovanie: nie je relevantné
9. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13808 : 2013
   Skúška typu číslo: **10-14-07-001**

Posudzovaná vlastnosť	Parameter / Trieda	Technická špecifikácia	Číslo protokolu skúšky Laboratórium
Obsah spojiva	58 – 62 % / Trieda 6	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1428:2012	10-14-07-001 [1)]
Štiepiteľnosť (Forshammer)	70 - 155 g / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 13075-1:2009	10-14-07-001 [1)]
Zvyšok na site 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1429:2013	10-14-07-001 [1)]
Viskozita – čas výtoku cez otvor 2 mm pri 40 °C	15 s – 70 s / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 12846-1:2011	10-14-07-001 [1)]
Priľnavosť k referenčnému kamenivu	NR / Trieda 0	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 13614:2011	-----
Stálosť pri skladovaní (7 dní skladovania) preosievaním cez sito 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1429:2013	10-14-07-001 [1)]
Vlastnosti spojiva po spätnom získaní a po stabilizácii		EN 13074-1:2011 a 13074-2:2011	-----
Penetrácia pri 25 °C	≤ 100x 0,1mm / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 1426:2007	10-14-07-001 [1)]
Bod mäknutia	≥ 43 °C / Trieda 6	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 1427:2007	10-14-07-001 [1)]
Lámavosť pri nízkej prevádzkovej teplote (bod lámavosti podľa Fraasa)	NR (Trieda 0)	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 12593:2007	------
Nebezpečné látky uvedené v právnych predpisoch	NPD	EN 13808:2013 – bod 5.5	------

Názvy a adresy laboratórií, ktoré zrealizovali skúšky:
[1)] **Zkušební laboratoř NIEVELT-Labor Praha**
Houdova 18, 158 00 Praha 5

10. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 zodpovedajú súboru deklarovaných parametrov v bode 9.
    Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011 na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Trzebinia, 29. decembra 2014

Dariusz Bąkiewicz
Kierownik WEA Trzebinia

Podpísal v mene výrobcu:

.....
Dariusz Bąkiewicz
Vedúci Podniku na výrobu asfaltových emulzií

COLAS Polska Sp. z o.o.
62-070 Palędzie, ul. Nowa 49
tel. (061) 894 54 60-64, fax (061) 894 54 65
NIP 786-13-95-883 (Tr)

.....
pečiatka / stamp

ISK
WE OPEN THE WAY

Vyhlásenie o parametroch č. 2/2018

CE

1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 11 O 50/70; II; ISK 2/2018

2 Asfaltový betón sa používa na stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, VI. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.

Výrobca: Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

3 Výrobňa:

OS Vechec

Lesná 111/473, 094 12 Vechec, Slovenská republika

4 Výrobca nemá zástupcu na trhu

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**

6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2016**

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. **1480-CPR-0075** vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

7 Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2016 a EN 13108-21:2016

Skúška typu číslo 2/2018 v spracovaná podľa EN 13108-20:2016

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrnitosť	Horné sito D	11,2	98	EN 13108-1:2016	EN 12697-2+A1 EN 933-1	180125/012[1)]
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	56			
	2 mm	2	40			
	Charakteristické drobné sito	0,5	20			
	63 mikrónov	0,063	9,0			
Obsah asfaltu		B	*6,2*		EN 12697-1	180125/012[1)]
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B_{min}	*6,3*		EN 13108-1	-

Podstatná vlastnosť		*Trieda/hodnota*	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	$V_{max\ 2,5}$ *(4,5 %)*	EN 13108-1:2016	EN 12697-8	180125/010[1)]
	Min.	$V_{min\ 2,5}$ *(2,5 %)*			
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	Max.	$VFB_{max\ 83}$*(83)*		EN 12697-8	180125/013[1)]
	Min.	$VFB_{min\ 75}$*(72)*			
Percento medzier v zmesi kamenive	Min.	$VMA_{min\ NR}$		EN 12697-8	180125/013[1)]
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni	Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi	Min.	150°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR		$ITSR_{70}$ (70%)		EN 12697-12	180125/014[1)]
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD_{AIR}		$PRD_{AIR3,0}$ (3,0%)		EN 12697-22: A1	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS_{AIR}		$WTS_{AIR\ 0,07}$ (0,07)		EN 12697-22+A1	-
Tuhosť	Max.	$S_{max\ NR}$		*EN 12697-26 metóda B*	-
	Min	$S_{min\ NR}$		*EN 12697-26 metóda B*	-
Odolnosť proti únave		$\varepsilon_{6\text{-}NR}$		*EN 12697-24 metóda D*	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

1) Centrálna stavebná skúšobňa - Odd. Laboratórií Košice ,Priemyselná 6, 042 45 Košice

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal v mene výrobcu:
Meno a funkcia : Bc. Branislav Pažák, ved. strediska OS ISK
V Košiciach, dňa
Podpis

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné staviteľstvo
03 450 000, Priemyselná 6, 042 45 Košice
Bc. Branislav Pažák
Dátum: 15.3.2018