

# Harmonogram prác a fakturácie zákazky „JPÚ Kvakovce v katastrálnom území Kvakovce“

Príloha č. 1

CZIPO s.r.o.  
 Kmeťova 36, 040 01 Košice  
 IČO: 368 61 341  
 Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Martin Dulina

## Popis etáp a cien ucelených celkov

Etapa	Trvanie prác v pracovných dňoch	Popis prác v jednotlivéj etape	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku v EUR	Konečná cena etapy v EUR
1	20	<b>Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav</b>			
		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	7	95,00	665,00
		Vytýčenie, zameranie a označenie obvodu pozemkových úprav.	7	144,00	1008,00
		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	7	110,00	770,00
	28	<b>Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav</b>	7	230,00	1610,00
	20	<b>Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov</b>			
		Aktualizácia máp BPEJ	7	28,00	196,00
		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	7	40,00	280,00
		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	7	39,00	273,00
	18	<b>Register pôvodného stavu po ROEP</b>			
		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	7	89,00	623,00
		Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	7	55,00	385,00
		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	7	240,00	1680,00
<b>Cena za etapu č. 1 v EUR</b>					<b>7490,00</b>

2	94	<b>Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav</b>			
		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	7	49,00	343,00
		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	7	38,00	266,00
		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	7	24,00	168,00
		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	7	490,00	3430,00
<b>Cena za etapu č. 2 v EUR</b>				<b>4207,00</b>	
3	33	<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>			
		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	7	19,00	133,00
		Aktualizácia registra pôvodného stavu	7	34,00	238,00
		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	7	230,00	1610,00
		Zrovnávacie zostavenie	7	27,00	189,00
<b>Cena za etapu č. 3 v EUR</b>				<b>2170,00</b>	
4	95	<b>Vykonalie projektu pozemkových úprav</b>			
		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	7	33,00	231,00
		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	7	54,00	378,00
		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	7	69,00	483,00
		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	7	57,00	399,00
		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	7	220,00	1540,00
<b>Cena za etapu č. 4 v EUR</b>				<b>3031,00</b>	
5	3	Atlas projektu pozemkových úprav	1	1502,00	1502,00
<b>Cena za etapu č. 5 v EUR</b>				<b>1502,00</b>	
<b>Celkom</b>				<b>18 400,00</b>	

V Kvakovciach, dňa 29.5.2017

Mgr. Ing. Martin Dulina  
konateľ CZIPO s.r.o.

Trvanie prác v dňoch – celkom: 311 dní